

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva

ENDEREÇO: Rua Carlos Fernando Rosa, Bairro São Miguel, Colatina - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.511,50	35.511,50	-	-	-
		8,59%	100,00%			
2	TERRAPLANAGEM	1.220,47	1.220,47	-	-	-
		0,30%	100,00%			
3	ESTRUTURA	14.295,04	14.295,04	-	-	-
		3,46%	100,00%			
4	FECHAMENTOS	126.541,57	-	17.595,91	108.945,66	-
		30,61%		13,91%	86,09%	
5	PAVIMENTAÇÃO E PISO DA QUADRA	132.850,74	-	111.503,83	14.704,37	6.642,54
		32,14%		83,93%	11,07%	5,00%
6	DRENAGEM PLUVIAL	25.497,47	25.497,47	-	-	-
		6,17%	100,00%			
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40.739,45	-	-	8.147,89	32.591,56
		9,86%			20,00%	80,00%
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.746,98	-	-	-	15.746,98
		3,81%				100,00%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	671,23	-	-	-	671,23
		0,16%				100,00%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.305,88	3.953,19	6.669,18	6.808,56	2.874,95
		4,91%	19,47%	32,84%	33,53%	14,16%
Financeiro (R\$)		413.380,33	80.477,67	135.768,92	138.606,48	58.527,26
Físico (%)		100,00%	19,47%	32,84%	33,53%	14,16%
Financeiro Acumulado (R\$)			80.477,67	216.246,59	354.853,07	413.380,33
Físico Acumulado (%)			19,47%	52,31%	85,84%	100,00%



Pedro W. Pereira
Engenheiro Civil
CREA ES nº 32934/D