

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma e adequação do edifício do Faça Fácil para as novas instalações da sede da Prefeitura Municipal de Colatina										
ENDEREÇO: Rua Elpidio Ferreira Da Silva, Adélia Giubertti, Colatina/ES										
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	SERVIÇOS REFERENTES À EDIFICAÇÃO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.432,61 0,33%	20.432,61 100,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	15.079,74 0,24%	15.079,74 100,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ESTRUTURAS	13.592,06 0,22%	13.592,06 100,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.4	PAREDES E PAINÉIS	1.032.640,11 16,43%	309.792,03 30,00%	413.056,04 40,00%	309.792,03 30,00%	-	-	-	-	-
1.5	ESQUADRIAS	185.190,37 2,95%	-	-	92.595,19 50,00%	92.595,19 50,00%	-	-	-	-
1.6	TETOS E FORROS	361.876,22 5,76%	-	-	180.938,11 50,00%	180.938,11 50,00%	-	-	-	-
1.7	REVESTIMENTO DE PAREDE	57.490,46 0,91%	-	-	-	28.745,23 50,00%	28.745,23 50,00%	-	-	-
1.8	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	188.229,34 2,99%	-	-	56.468,80 30,00%	65.880,27 35,00%	65.880,27 35,00%	-	-	-
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	54.508,97 0,87%	-	-	10.901,79 20,00%	43.607,18 80,00%	-	-	-	-
1.10	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	218.001,95 3,47%	-	-	-	43.600,39 20,00%	65.400,59 30,00%	109.000,98 50,00%	-	-
1.11	PINTURA	247.282,25 3,93%	-	-	-	-	-	74.184,68 30,00%	86.548,79 35,00%	86.548,79 35,00%
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.291.302,52 20,54%	-	-	-	-	193.695,38 15,00%	387.390,76 30,00%	387.390,76 30,00%	322.825,63 25,00%
1.13	AR-CONDICIONADO	1.905.980,44 30,32%	-	-	190.598,04 10,00%	285.897,07 15,00%	381.196,09 20,00%	381.196,09 20,00%	381.196,09 20,00%	285.897,07 15,00%
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	90.584,05 1,44%	-	-	-	-	-	-	-	90.584,05 100,00%
2	SERVIÇOS REFERENTES À PRAÇA									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.238,32 0,32%	20.238,32 100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	18.546,19 0,30%	18.546,19 100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ESTRUTURAS	53.982,87 0,86%	-	53.982,87 100,00%	-	-	-	-	-	-
2.4	ESCADA	16.255,95 0,26%	-	-	16.255,95 100,00%	-	-	-	-	-
2.5	ALVENARIA	5.659,80 0,09%	-	-	5.659,80 100,00%	-	-	-	-	-
2.6	REVESTIMENTO DE PAREDE	9.938,84 0,16%	-	-	-	9.938,84 100,00%	-	-	-	-
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.077,29 0,05%	-	-	-	3.077,29 100,00%	-	-	-	-
2.8	PISOS EXTERNOS	148.533,63 2,36%	-	-	-	51.986,77 35,00%	81.693,50 55,00%	14.853,36 10,00%	-	-
2.9	PINTURA	11.079,01 0,18%	-	-	-	-	-	-	11.079,01 100,00%	-
2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	80.668,42 1,28%	-	-	-	-	-	-	40.334,21 50,00%	40.334,21 50,00%
3	CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	235.648,82 3,75%	54.199,23 23,00%	25.921,37 11,00%	25.921,37 11,00%	25.921,37 11,00%	25.921,37 11,00%	25.921,37 11,00%	25.921,37 11,00%	25.921,37 11,00%
Financeiro (R\$)		6.285.820,23	451.880,18	492.960,28	889.131,09	832.187,70	842.532,42	992.547,23	932.470,22	852.111,11
Físico (%)		100,00%	7,19%	7,84%	14,15%	13,24%	13,40%	15,79%	14,83%	13,56%
Financeiro Acumulado (R\$)			451.880,18	944.840,47	1.833.971,55	2.666.159,25	3.508.691,67	4.501.238,89	5.433.709,12	6.285.820,23
Físico Acumulado (%)			7,19%	15,03%	29,18%	42,42%	55,82%	71,61%	86,44%	100,00%