

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA ARMANDO VAGO					
ENDEREÇO:	RUA BOM PASTOR - BAIRRO NOVO HORIZONTE - COLATINA/ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.350,16	20.540,06	10.270,03	10.270,03	10.270,03
		15,62%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	DEMOLIÇÕES	8.229,64	6.583,71	1.645,93	-	-
		2,50%	80,00%	20,00%		
3	PAREDES E PISOS	62.236,66	-	31.118,33	31.118,33	-
		18,94%		50,00%	50,00%	
4	TETO	4.151,91	1.660,76	1.660,76	830,38	-
		1,26%	40,00%	40,00%	20,00%	
5	PINTURA DE PAREDES	4.616,89	-	-		4.616,89
		1,40%				100,00%
6	PINTURA DE GRADES / COBOGOS / ESQUADRIA	2.107,61	-	-	2.107,61	-
		0,64%			100,00%	
7	REVESTIMENTOS DE PISOS	29.942,91	-	14.971,46	14.971,46	-
		9,11%		50,00%	50,00%	
8	REPAROS ELÉTRICOS	18.425,28	-	5.527,58	9.212,64	3.685,06
		5,61%		30,00%	50,00%	20,00%
9	FECHAMENTO EM VIDRO	3.778,24	-	-	-	3.778,24
		1,15%				100,00%
10	APARELHOS SANITÁRIOS	15.811,08	-	-	7.905,54	7.905,54
		4,81%			50,00%	50,00%
11	ESQUADRIAS	50.092,43	-	25.046,22	20.036,97	5.009,24
		15,24%		50,00%	40,00%	10,00%
12	SERVIÇOS DIVERSOS	63.312,69	15.828,17	12.662,54	15.828,17	18.993,81
		19,26%	25,00%	20,00%	25,00%	30,00%
13	ILUMINÇÃO EXTERNA	13.540,76	6.770,38	6.770,38	-	-
		4,12%	50,00%	50,00%		
14	RECOMPOSIÇÃO PISOS BANHEIROS	1.063,93	-	531,97	531,97	-
		0,32%		50,00%	50,00%	
Financeiro (R\$)		328.660,19	51.383,09	110.205,19	112.813,10	54.258,81
Físico (%)		100,00%	15,63%	33,53%	34,33%	16,51%
Financeiro Acumulado (R\$)			51.383,09	161.588,28	274.401,38	328.660,19
Físico Acumulado (%)			15,63%	49,17%	83,49%	100,00%