



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ANEXA A EMEF FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA								
LOCAL:	AV. FIORORAVANTE ROSSI, BAIRRO SÃO BRÁS, MUNICÍPIO DE COLATINA-ES								
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.403,98	R\$ 8.403,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.403,98
		0,65%	100,00%						100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 49.327,31	R\$ 8.222,86	R\$ 8.222,86	R\$ 8.222,86	R\$ 8.222,86	R\$ 8.222,86	R\$ 8.213,00	R\$ 49.327,31
		3,82%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.746,38	R\$ 9.671,74	R\$ 1.074,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.746,38
		0,83%	90,00%	10,00%					100,00%
4	ESTRUTUTRAS	R\$ 377.415,26	R\$ 75.483,05	R\$ 301.932,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.415,26
		29,19%	20,00%	80,00%					100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 24.957,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.957,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.957,96
		1,93%			100,00%				100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.353,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.176,83	R\$ 2.176,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.353,66
		0,34%			50,00%	50,00%			100,00%
7	COBERTURA	R\$ 396.721,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.016,53	R\$ 277.705,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.721,77
		30,68%			30,00%	70,00%			100,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 68.884,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.442,16	R\$ 34.442,16	R\$ 68.884,31
		5,33%					50,00%	50,00%	100,00%
9	PISO	R\$ 69.768,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.815,14	R\$ 13.953,78	R\$ 0,00	R\$ 69.768,92
		5,40%				80,00%	20,00%		100,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 36.645,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.993,54	R\$ 18.322,57	R\$ 7.329,03	R\$ 36.645,14
		2,83%				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
11	ACABAMENTO	R\$ 14.719,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.359,76	R\$ 7.359,76	R\$ 14.719,51
		1,14%					50,00%	50,00%	100,00%
12	PINTURA	R\$ 16.663,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.998,94	R\$ 6.665,25	R\$ 4.998,94	R\$ 16.663,13
		1,29%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
13	FECHAMENTO LATERAL	R\$ 77.829,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.914,90	R\$ 38.914,90	R\$ 0,00	R\$ 77.829,79
		6,02%				50,00%	50,00%		100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 59.948,95	R\$ 17.984,69	R\$ 5.994,90	R\$ 11.989,79	R\$ 11.989,79	R\$ 11.989,79	R\$ 0,00	R\$ 59.948,95
		4,64%	30,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 31.020,44	R\$ 7.755,11	R\$ 3.102,04	R\$ 3.102,04	R\$ 3.102,04	R\$ 6.204,09	R\$ 7.755,11	R\$ 31.020,44
		2,40%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO	R\$ 17.460,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.460,86	R\$ 0,00	R\$ 17.460,86
		1,35%					100,00%		100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 993,46	R\$ 0,00	R\$ 149,02	R\$ 198,69	R\$ 198,69	R\$ 198,69	R\$ 248,37	R\$ 993,46
		0,08%		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 25.556,03	R\$ 0,00	R\$ 3.833,40	R\$ 5.111,21	R\$ 5.111,21	R\$ 5.111,21	R\$ 6.389,01	R\$ 25.556,03
		1,98%		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	100,00%
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.557,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557,73	R\$ 1.557,73
		0,12%						100,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 1.292.974,59	R\$ 127.521,43	R\$ 324.309,07	R\$ 174.775,92	R\$ 419.229,18	R\$ 168.845,91	R\$ 78.293,09	R\$ 1.292.974,59
Físico (%)		100,00%	9,86%	25,08%	13,52%	32,42%	13,06%	6,06%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 127.521,43	R\$ 451.830,50	R\$ 626.606,42	R\$ 1.045.835,59	R\$ 1.214.681,50	R\$ 1.292.974,59	
Físico Acumulado (%)			9,86%	34,95%	48,46%	80,89%	93,94%	100,00%	