



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMCOR "FAZENDA PINOTTI"							
LOCAL:		SÃO JOÃO DA BARRA SECA, S/Nº – DISTRITO DE BOAPABA – COLATINA/ES							
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 60.470,98	R\$ 60.470,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.470,98
		12,87%	100,00%						100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.691,75	R\$ 23.691,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.691,75
		5,04%	100,00%						100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.471,73	R\$ 1.471,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.471,73
		0,31%	100,00%						100,00%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 27.510,65	R\$ 5.502,13	R\$ 22.008,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.510,65
		5,85%	20,00%	80,00%					100,00%
5	SUPRAESTRUTURA	R\$ 30.682,55	R\$ 0,00	R\$ 30.682,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.682,55
		6,53%		100,00%					100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.361,17	R\$ 0,00	R\$ 1.672,23	R\$ 6.688,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.361,17
		1,78%		20,00%	80,00%				100,00%
7	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS	R\$ 1.935,88	R\$ 1.935,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,88
		0,41%	100,00%						100,00%
8	COBERTURA	R\$ 54.419,61	R\$ 8.162,94	R\$ 16.325,88	R\$ 27.209,81	R\$ 2.720,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.419,61
		11,58%	15,00%	30,00%	50,00%	5,00%			100,00%
9	REVESTIMENTO	R\$ 54.969,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.993,94	R\$ 32.981,83	R\$ 10.993,94	R\$ 0,00	R\$ 54.969,72
		11,70%			20,00%	60,00%	20,00%		100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.666,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.666,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.666,66
		4,40%			100,00%				100,00%
11	PINTURA	R\$ 30.148,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.059,28	R\$ 12.059,28	R\$ 6.029,64	R\$ 30.148,19
		6,42%					40,00%	40,00%	20,00%
12	PISO	R\$ 28.312,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.156,39	R\$ 14.156,39	R\$ 0,00	R\$ 28.312,78
		6,03%					50,00%	50,00%	
13	ESQUADRIAS	R\$ 25.174,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.070,00	R\$ 15.104,99	R\$ 0,00	R\$ 25.174,99
		5,36%					40,00%	60,00%	
14	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 5.145,08	R\$ 0,00	R\$ 1.029,02	R\$ 1.029,02	R\$ 1.029,02	R\$ 1.029,02	R\$ 1.029,02	R\$ 5.145,08
		1,09%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 56.357,25	R\$ 11.271,45	R\$ 5.635,73	R\$ 11.271,45	R\$ 11.271,45	R\$ 14.089,31	R\$ 2.817,86	R\$ 56.357,25
		11,99%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	5,00%	100,00%
16	ACABAMENTO	R\$ 20.575,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.172,78	R\$ 6.172,78	R\$ 8.230,38	R\$ 20.575,94
		4,38%					30,00%	30,00%	40,00%
17	REDE DE DRENAGEM	R\$ 6.827,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.827,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.827,70
		1,45%			100,00%				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.170,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.170,60	R\$ 13.170,60
		2,80%							100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 469.893,23	R\$ 112.506,86	R\$ 77.353,93	R\$ 84.687,51	R\$ 90.461,72	R\$ 73.605,71	R\$ 31.277,49	R\$ 469.893,23
Físico (%)		100,00%	23,94%	16,46%	18,02%	19,25%	15,66%	6,66%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 112.506,86	R\$ 189.860,79	R\$ 274.548,30	R\$ 365.010,02	R\$ 438.615,74	R\$ 469.893,23	
Físico Acumulado (%)			23,94%	40,41%	58,43%	77,68%	93,34%	100,00%	