



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| <b>OBRA:</b>               | REFORMA EMEF BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA                           |                |               |                |                |                |                |                |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>LOCAL:</b>              | RUA FORTUNATO MACHADO RIBEIRO, 300, BAIRRO BELA VISTA           |                |               |                |                |                |                |                |
| ITEM                       | DESCRIÇÃO   | FINANCEIRO     | MÊS 01        | MÊS 02         | MÊS 03         | MÊS 04         | MÊS 05         | TOTAL          |
| 1                          | PREPARAÇÃO DO CANTEIRO  | R\$ 37.915,01  | R\$ 7.583,00  | R\$ 7.583,00   | R\$ 7.583,00   | R\$ 7.583,00   | R\$ 7.583,00   | R\$ 37.915,01  |
|                            |   | 8,39%          | 20,00%        | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 100,00%        |
| 2                          | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  | R\$ 33.762,92  | R\$ 33.762,92 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 33.762,92  |
|                            |   | 7,47%          | 100,00%       |                |                |                |                | 100,00%        |
| 3                          | PAREDES E PAINÉS  | R\$ 44.524,70  | R\$ 44.524,70 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 44.524,70  |
|                            |   | 9,86%          | 100,00%       |                |                |                |                | 100,00%        |
| 4                          | REVESTIMENTOS   | R\$ 50.846,53  | R\$ 0,00      | R\$ 50.846,53  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 50.846,53  |
|                            |   | 11,26%         |               | 100,00%        |                |                |                | 100,00%        |
| 5                          | TETOS E FORROS  | R\$ 9.545,12   | R\$ 0,00      | R\$ 9.545,12   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 9.545,12   |
|                            |   | 2,11%          |               | 100,00%        |                |                |                | 100,00%        |
| 6                          | ESQUADRIAS  | R\$ 52.434,88  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 52.434,88  | R\$ 0,00       | R\$ 52.434,88  |
|                            |   | 11,61%         |               |                |                | 100,00%        |                | 100,00%        |
| 7                          | PISO  | R\$ 38.934,56  | R\$ 0,00      | R\$ 19.467,28  | R\$ 19.467,28  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 38.934,56  |
|                            |   | 8,62%          |               | 50,00%         | 50,00%         |                |                | 100,00%        |
| 8                          | PINTURA   | R\$ 10.623,56  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 8.498,85   | R\$ 2.124,71   | R\$ 0,00       | R\$ 10.623,56  |
|                            |   | 2,35%          |               |                | 80,00%         | 20,00%         |                | 100,00%        |
| 9                          | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    | R\$ 18.872,60  | R\$ 3.774,52  | R\$ 0,00       | R\$ 15.098,08  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 18.872,60  |
|                            |   | 4,18%          | 20,00%        |                | 80,00%         |                |                | 100,00%        |
| 10                         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | R\$ 8.221,81   | R\$ 0,00      | R\$ 8.221,81   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 8.221,81   |
|                            |   | 1,82%          |               | 100,00%        |                |                |                | 100,00%        |
| 11                         | INSTALAÇÃO DE GÁS   | R\$ 9.697,70   | R\$ 0,00      | R\$ 4.848,85   | R\$ 4.848,85   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 9.697,70   |
|                            |   | 2,15%          |               | 50,00%         | 50,00%         |                |                | 100,00%        |
| 12                         | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E COMPLEMENTARES | R\$ 39.268,44  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 39.268,44  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 39.268,44  |
|                            |   | 8,69%          |               |                | 100,00%        |                |                | 100,00%        |
| 13                         | APARELHOS ELÉTRICOS   | R\$ 5.988,55   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 5.988,55   | R\$ 5.988,55   |
|                            |   | 1,33%          |               |                |                |                | 100,00%        | 100,00%        |
| 14                         | ACABAMENTO  | 197,01         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 197,01     | R\$ 197,01     |
|                            |   | 0,04%          |               |                |                |                | 100,00%        | 100,00%        |
| 15                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES   | 90.854,14      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 36.341,66  | R\$ 36.341,66  | R\$ 18.170,83  | R\$ 90.854,14  |
|                            |   | 20,11%         |               |                | 40,00%         | 40,00%         | 20,00%         | 100,00%        |
| Financeiro (R\$)           |   | R\$ 451.687,53 | R\$ 89.645,14 | R\$ 100.512,59 | R\$ 131.106,16 | R\$ 98.484,25  | R\$ 31.939,39  | R\$ 451.687,53 |
| Físico (%)                 |   | 100,00%        | 19,85%        | 22,25%         | 29,03%         | 21,80%         | 7,07%          | 100,00%        |
| Financeiro Acumulado (R\$) |   |                | R\$ 89.645,14 | R\$ 190.157,73 | R\$ 321.263,89 | R\$ 419.748,14 | R\$ 451.687,53 |                |
| Físico Acumulado (%)       |   |                | 19,85%        | 42,10%         | 71,13%         | 92,93%         | 100,00%        |                |