

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	PRAÇA DE VIVÊNCIA BAIRRO COLUMBIA					
ENDEREÇO	RUA SANTA CATARINA - BAIRRO COLUMBIA - CEP 29705-200					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.430,26	36.387,23	1.347,68	1.347,68	1.347,68
		7,97%	90,00%	3,33%	3,33%	3,33%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40.905,41	40.905,41	-	-	-
		8,07%	100,00%			
3	ESTRUTURAS	69.794,05	34.897,03	34.897,03	-	-
		13,76%	50,00%	50,00%		
4	ALVENARIA	15.291,61	-	15.291,61	-	-
		3,02%		100,00%		
5	PAVIMENTAÇÃO	63.319,36	-	-	31.659,68	31.659,68
		12,48%			50,00%	50,00%
6	ALAMBRADO	95.761,08	-	38.304,43	57.456,65	-
		18,88%		40,00%	60,00%	
7	PAISAGISMO	35.369,35	-	-	-	35.369,35
		6,97%				100,00%
8	EQUIPAMENTOS	40.539,78	-	-	-	40.539,78
		7,99%				100,00%
9	PINTURA	4.878,03	-	-	-	4.878,03
		0,96%				100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.917,11	-	36.958,56	36.958,56	-
		14,57%		50,00%	50,00%	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.820,39	-	-	-	5.820,39
		1,15%				100,00%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.139,33	3.411,89	4.213,07	7.785,62	5.728,76
		4,17%	16,14%	19,93%	36,83%	27,10%
Financeiro (R\$)		507.165,76	115.601,56	131.012,37	135.208,17	125.343,66
Físico (%)		100,00%	22,79%	25,83%	26,66%	24,71%
Financeiro Acumulado (R\$)			115.601,56	246.613,92	381.822,10	507.165,76
Físico Acumulado (%)			22,79%	48,63%	75,29%	100,00%