



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
 Secretaria Municipal de Obras
 Rua Melvin Jones, 50 – Esplanada – Colatina – ES – 29.702.110 - Tel: 3177-7080

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO E ÁREA DE RECRIAÇÃO DA EMEFTI LIONS CLUB								
LOCAL:	AVENIDA DAS ROSEIRAS. BAIRRO MOACIR BROTAS. COLATINA - ES								
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.408,26	R\$ 49.408,26						R\$ 49.408,26
		9,25%	100,00%						
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 38.244,70	R\$ 38.244,70						R\$ 38.244,70
		7,16%	100,00%						
03	ESTRUTURA	R\$ 102.684,84	R\$ 20.536,97	R\$ 82.147,87					R\$ 102.684,84
		19,23%	20,00%	80,00%					
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 27.392,77		R\$ 13.696,39	R\$ 13.696,39				R\$ 27.392,77
		5,13%		50,00%	50,00%				
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.971,67			R\$ 16.971,67				R\$ 16.971,67
		3,18%			100,00%				
06	COBERTURA	R\$ 16.528,35			R\$ 16.528,35				R\$ 16.528,35
		3,10%			100,00%				
07	PISO	R\$ 17.335,34			R\$ 8.667,67	R\$ 8.667,67			R\$ 17.335,34
		3,25%			50,00%	50,00%			
08	REVESTIMENTOS	R\$ 53.436,25				R\$ 53.436,25			R\$ 53.436,25
		10,01%				100,00%			
09	ESQUADRIAS	R\$ 12.316,07					R\$ 12.316,07		R\$ 12.316,07
		2,31%					100,00%		
10	VÍDRO	R\$ 164,70						R\$ 164,70	R\$ 164,70
		0,03%						100,00%	
11	PINTURA	R\$ 51.980,82					R\$ 25.990,41	R\$ 25.990,41	R\$ 51.980,82
		9,74%					50,00%	50,00%	
12	RAMPAS e CALÇADAS	R\$ 38.964,56		R\$ 19.482,28			R\$ 19.482,28		R\$ 38.964,56
		7,30%		50,00%			50,00%		
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.655,67				R\$ 1.655,67			R\$ 1.655,67
		0,31%				100,00%			
14	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 938,81			R\$ 938,81				R\$ 938,81
		0,18%			100,00%				
15	REDE DE ESGOTO	R\$ 4.036,02			R\$ 4.036,02				R\$ 4.036,02
		0,76%			100,00%				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.306,11			R\$ 9.306,11				R\$ 9.306,11
		1,74%			100,00%				
17	URBANIZAÇÃO	R\$ 92.591,04				R\$ 30.863,68	R\$ 30.863,68	R\$ 30.863,68	R\$ 92.591,04
		17,34%				33,33%	33,33%	33,33%	
Financeiro (R\$)		R\$ 533.955,98	R\$ 108.189,93	R\$ 115.326,54	R\$ 70.145,02	R\$ 94.623,27	R\$ 88.652,44	R\$ 57.018,79	R\$ 533.955,98
Físico (%)		100%	20,26%	21,60%	13,14%	17,72%	16,60%	10,68%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 108.189,93	R\$ 223.516,47	R\$ 293.661,48	R\$ 388.284,75	R\$ 476.937,19	R\$ 533.955,98	
Físico Acumulado (%)			20,26%	41,86%	55,00%	72,72%	89,32%	100,00%	