

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Praça Giseval Miguel Ferrari						
ENDEREÇO: Rua Castelo / Avenida Presidente Kenedy						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.845,39	15.169,24	2.210,23	2.210,23	4.255,69
		16,72%	63,61%	9,27%	9,27%	17,85%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.511,15	3.255,58	3.255,58	-	-
		4,57%	50,00%	50,00%		
3	PISO / PAVIMENTAÇÃO	9.723,28	-	4.861,64	4.861,64	-
		6,82%		50,00%	50,00%	
4	MOBILIÁRIO	16.191,31	-	-	6.476,52	9.714,79
		11,35%			40,00%	60,00%
5	EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR	28.265,78	-	-	-	28.265,78
		19,82%				100,00%
6	PINTURA	3.370,25	-	-	-	3.370,25
		2,36%				100,00%
7	PAISAGISMO	4.256,17	-	-	2.128,09	2.128,09
		2,98%			50,00%	50,00%
8	ILUMINAÇÃO	21.954,29	5.488,57	5.488,57	5.488,57	5.488,57
		15,39%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS	22.678,22	-	11.339,11	11.339,11	-
		15,90%		50,00%	50,00%	
10	ALAMBRADO	4.499,15	-	-	4.499,15	-
		3,15%			100,00%	
11	ITENS COMPLEMENTARES	1.318,87	-	-	-	1.318,87
		0,92%				100,00%
Financeiro (R\$)		142.613,86	23.913,39	27.155,13	37.003,31	54.542,03
Físico (%)		100,00%	16,77%	19,04%	25,95%	38,24%
Financeiro Acumulado (R\$)			23.913,39	51.068,52	88.071,83	142.613,86
Físico Acumulado (%)			16,77%	35,81%	61,76%	100,00%