



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM "PROF. ZITA BOTELHO DE ALMEIDA"								
ENDEREÇO: AV. TAILÂNDIA, BAIRRO COLUMBIA - COLATINA ES								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.256,90 3,92%	18.843,31 48%	2.355,41 6%	2.355,41 6%	2.355,41 6%	2.355,41 6%	10.991,93 28%
2	INFRAESTRUTURA	44.791,25 4,47%	44.791,25 100,00%	-	-	-	-	-
3	SUPER-ESTRUTURA	125.660,97 12,54%	-	125.660,97 100,00%	-	-	-	-
4	FECHAMENTOS	30.971,00 3,09%	-	-	24.776,80 80,00%	6.194,20 20,00%	-	-
5	ESQUADRIAS	35.166,48 3,51%	-	-	-	17.583,24 50,00%	17.583,24 50,00%	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.181,51 0,52%	1.554,45 30,00%	1.554,45 30,00%	2.072,60 40,00%	-	-	-
7	COBERTURA	65.995,83 6,59%	-	-	65.995,83 100,00%	-	-	-
8	ACABAMENTOS	90.023,92 8,99%	-	-	-	36.009,57 40,00%	54.014,35 60,00%	-
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	51.999,56 5,19%	-	-	15.599,87 30,00%	-	25.999,78 50,00%	10.399,91 20,00%
10	PINTURAS	27.166,58 2,71%	-	-	-	-	13.583,29 50,00%	13.583,29 50,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.214,36 0,92%	-	-	6.450,05 70,00%	1.842,87 20,00%	921,44 10,00%	-
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.887,77 3,68%	3.688,78 10,00%	3.688,78 10,00%	3.688,78 10,00%	11.066,33 30,00%	-	14.755,11 40,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.797,03 3,07%	-	-	-	-	-	30.797,03 100,00%
14	REFORMA UNIDADE EXISTENTE	408.804,72 40,80%	-	-	102.201,18 25,00%	102.201,18 25,00%	102.201,18 25,00%	102.201,18 25,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 1.001.917,88	68.877,79	133.259,61	223.140,53	177.252,81	216.658,69	182.728,45
Físico (%)		100%	6,87%	13,30%	22,27%	17,69%	21,62%	18,24%
Financeiro Acumulado (R\$)			68.877,79	202.137,41	425.277,93	602.530,74	819.189,43	1.001.917,88
Físico Acumulado (%)			6,87%	20,18%	42,45%	60,14%	81,76%	100,00%