

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PRAÇA DE VIVÊNCIA NO BAIRRO BARBADOS						
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.023,27	55.931,37	3.697,30	3.697,30	3.697,30
		34,37%	82,00%	6,00%	6,00%	6,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / RETIRADAS	11.155,10	11.155,10	-	-	-
		5,72%	100,00%			
3	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS	12.073,12	-	11.469,46	603,66	-
		6,19%		95,00%	5,00%	
4	PISO / PAVIMENTAÇÃO	31.646,85	-	25.317,48	6.329,37	-
		16,23%		80,00%	20,00%	
5	ALAMBRADO	19.639,00	-	-	19.639,00	-
		10,07%			100,00%	
6	PINTURA	5.923,39	-	-	888,51	5.034,88
		3,04%			15,00%	85,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.462,93	-	2.462,93	-	-
		1,26%		100,00%		
8	ILUMINAÇÃO	22.417,96	2.241,80	2.241,80	4.483,59	13.450,78
		11,50%	10,00%	10,00%	20,00%	60,00%
9	MOBILIÁRIOS	12.156,54	-	-	4.254,79	7.901,75
		6,23%			35,00%	65,00%
10	PAISAGISMO	9.216,05	-	-	7.372,84	1.843,21
		4,73%			80,00%	20,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.276,03	-	-	-	1.276,03
		0,65%				100,00%
Financeiro (R\$)		194.990,24	69.328,27	45.188,97	47.269,06	33.203,95
Físico (%)		100,00%	35,55%	23,17%	24,24%	17,03%
Financeiro Acumulado (R\$)			69.328,27	114.517,24	161.786,29	194.990,24
Físico Acumulado (%)			35,55%	58,73%	82,97%	100,00%