

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:		Reforma Instalações Elétricas EMEF Belmiro Teixeira Pimenta						
ENDEREÇO:		Rua Fortunato Machado Ribeiro, 300. Bela Vista						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.762,51	16.762,51	-	-	-	-	-
		2,23%	100,00%					
2	LUMINARIAS E LÂMPADAS	115.724,80	-	28.931,20	28.931,20	28.931,20	28.931,20	-
		15,39%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
3	DUTOS E BANDEJAMENTO	75.595,80	-	18.898,95	18.898,95	18.898,95	18.898,95	-
		10,05%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
4	TOMADAS E INTERRUPTORES	18.931,70	-	4.732,93	4.732,93	4.732,93	4.732,93	-
		2,52%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	CABEAMENTO	205.968,80	-	51.492,20	51.492,20	51.492,20	51.492,20	-
		27,39%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	41.583,59	-	10.395,90	10.395,90	10.395,90	10.395,90	-
		5,53%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
7	SISTEMA FOTOVOLTAICO	277.387,27	-	-	-	-	-	277.387,27
		36,89%						100,00%
<b>Financeiro (R\$)</b>		751.954,47	16.762,51	114.451,17	114.451,17	114.451,17	114.451,17	277.387,27
<b>Físico (%)</b>		100,00%	2,23%	15,22%	15,22%	15,22%	15,22%	36,89%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			16.762,51	131.213,68	245.664,86	360.116,03	474.567,20	751.954,47
<b>Físico Acumulado (%)</b>			2,23%	17,45%	32,67%	47,89%	63,11%	100,00%