



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		Reforma na Praça de Vivência do bairro Novo Horizonte				
ENDEREÇO:		Rua Bernardo Augusto Sperândio				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.616,53	54.524,63	3.697,30	3.697,30	3.697,30
		27,43%	<b>83,10%</b>	<b>5,63%</b>	<b>5,63%</b>	<b>5,63%</b>
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / RETIRADAS	27.274,43	21.819,54	5.454,89	-	-
		11,40%	<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>		
3	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS	13.075,83	-	10.460,66	2.615,17	-
		5,47%		<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>	
4	PISO / PAVIMENTAÇÃO	61.222,86	-	30.611,43	30.611,43	-
		25,59%		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
5	ALAMBRADO	16.690,45	-	-	16.690,45	-
		6,98%			<b>100,00%</b>	
6	PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO	11.405,85	-	-	4.562,34	6.843,51
		4,77%			<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.527,65	-	1.263,83	1.263,83	-
		1,06%		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
8	ILUMINAÇÃO	14.222,26	-	1.422,23	12.800,03	-
		5,95%		<b>10,00%</b>	<b>90,00%</b>	
9	MOBILIÁRIOS	16.072,60	-	-	-	16.072,60
		6,72%				<b>100,00%</b>
10	PAISAGISMO	9.337,12	-	-	9.337,12	-
		3,90%			<b>100,00%</b>	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.778,41	-	-	-	1.778,41
		0,74%				<b>100,00%</b>
<b>Financeiro (R\$)</b>		239.223,99	76.344,17	52.910,33	81.577,67	28.391,82
<b>Físico (%)</b>		100,00%	31,91%	22,12%	34,10%	11,87%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			76.344,17	129.254,51	<b>210.832,17</b>	<b>239.223,99</b>
<b>Físico Acumulado (%)</b>			31,91%	54,03%	<b>88,13%</b>	<b>100,00%</b>