

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - PADRÃO SESA - ESF 3														
ENDEREÇO: AV. PADRE ACÁCIO VALENTIM DE MORAES, BAIRRO AYRTON SENNA.														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.376,72	7.376,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,22%	100,00%											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	112.134,59	78.494,21	33.640,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,40%	70,00%	30,00%										
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	32.944,97	-	13.177,99	6.588,99	13.177,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,00%		40,00%	20,00%	40,00%								
4	ESTRUTURAS	594.860,64	59.486,06	237.944,26	178.458,19	118.972,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		18,03%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
5	PAREDES E PAINÉIS	123.008,88	-	-	123.008,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,73%			100,00%									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	76.163,85	-	-	-	76.163,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,31%				100,00%								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	68.032,81	-	-	-	68.032,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,06%				100,00%								
8	VIDROS E ESPELHOS	24.458,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.458,61
		0,74%												100,00%
9	COBERTURA	86.884,28	-	-	-	69.507,42	17.376,86	-	-	-	-	-	-	-
		2,63%				80,00%	20,00%							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.340,38	-	-	-	32.272,30	8.068,08	-	-	-	-	-	-	-
		1,22%				80,00%	20,00%							
11	TETOS E FORROS	35.601,79	-	-	-	-	17.800,90	17.800,90	-	-	-	-	-	-
		1,08%					50,00%	50,00%						
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	314.966,74	-	-	-	-	251.973,39	62.993,35	-	-	-	-	-	-
		9,55%					80,00%	20,00%						
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	199.856,77	-	-	-	-	-	199.856,77	-	-	-	-	-	-
		6,06%						100,00%						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	69.025,03	-	-	-	-	-	34.512,52	34.512,52	-	-	-	-	-
		2,09%						50,00%	50,00%					
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	266.137,52	-	-	-	-	-	133.068,76	133.068,76	-	-	-	-	-
		8,07%						50,00%	50,00%					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRAS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - PADRÃO SESA - ESF 3													
ENDEREÇO:	AV. PADRE ACÁCIO VALENTIM DE MORAES, BAIRRO AYRTON SENNA.													
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	622.807,06	-	-	-	93.421,06	62.280,71	93.421,06	155.701,77	124.561,41	62.280,71	31.140,35	-	-
		18,88%				15,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%		
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	82.279,06	-	-	-	-	-	-	-	41.139,53	41.139,53	-	-	-
		2,49%								50,00%	50,00%			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	32.027,50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.013,75	16.013,75	-	-
		0,97%									50,00%	50,00%		
19	PINTURA	156.204,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.102,15	78.102,15	-
		4,74%										50,00%	50,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.224,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.224,06
		0,67%												100,00%
21	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO PROJETUAL	331.105,82	33.110,58	198.663,49	-	-	-	-	-	-	-	-	99.331,75	-
		10,04%	10,00%	60,00%										30,00%
Financeiro (R\$)		3.298.441,38	178.467,58	483.426,11	308.056,07	471.547,56	357.499,93	541.653,35	323.283,04	165.700,94	119.433,99	125.256,25	177.433,90	46.682,67
Físico (%)		35,36%	5,41%	14,66%	9,34%	14,30%	10,84%	16,42%	9,80%	5,02%	3,62%	3,80%	5,38%	1,42%
Financeiro Acumulado (R\$)			178.467,58	661.893,69	969.949,76	1.441.497,32	1.798.997,25	2.340.650,59	2.663.933,63	2.829.634,58	2.949.068,56	3.074.324,81	3.251.758,71	3.298.441,38
Físico Acumulado (%)			5,41%	20,07%	29,41%	43,70%	54,54%	70,96%	80,76%	85,79%	89,41%	93,21%	98,58%	100,00%