



PREFEITURA DE
COLATINA
SECRETARIA DE OBRAS

Anexo XVI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL (EMEFTI) NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA														
ENDEREÇO: Avenida Fioravante Rossi, s/n, Bairro Honório Fraga														
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	168.781,92	47.257,55	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	10.127,13	20.253,07
		1,74%	28,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	12,00%
2	ESTRUTURAL	2.859.984,88	-	343.133,93	571.894,57	657.699,23	629.103,59	428.921,68	229.231,88	-	-	-	-	-
		29,55%		12,00%	20,00%	23,00%	22,00%	15,00%	8,02%					
3	ESTRUTURA METÁLICA	240.700,26	-	28.884,26	48.139,99	55.360,98	52.954,05	36.105,05	19.255,93	-	-	-	-	-
		2,49%		12,00%	20,00%	23,00%	22,00%	15,00%	8,00%					
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	274.856,98	-	-	41.229,00	71.462,95	79.708,84	49.473,32	32.982,87	-	-	-	-	-
		2,84%			15,00%	26,00%	29,00%	18,00%	12,00%					
5	ESQUADRIAS	697.579,66	-	-	-	83.714,98	244.154,35	202.293,82	167.416,52	-	-	-	-	-
		7,21%				12,00%	35,00%	29,00%	24,00%					
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	530.941,76	-	-	-	-	-	79.644,40	84.950,72	132.737,98	122.116,34	111.492,33	-	-
		5,48%						15,00%	16,00%	25,00%	23,00%	21,00%		
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	113.603,31	-	-	-	-	-	-	-	-	23.858,51	30.672,86	39.760,62	19.311,32
		1,17%									21,00%	27,00%	35,00%	17,00%
8	LUMINOTÉCNICO	36.019,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.805,94	12.606,93	12.606,93
		0,37%										30,00%	35,00%	35,00%
9	SPDA	58.716,68	-	-	-	-	-	-	-	17.027,47	12.917,85	14.679,55	14.091,81	-
		0,61%								29,00%	22,00%	25,00%	24,00%	
10	HIDROSSANITÁRIO	437.613,80	-	-	-	-	65.639,51	83.147,91	87.524,20	109.401,56	91.900,62	-	-	-
		4,52%					15,00%	19,00%	20,00%	25,00%	21,00%			
11	COBERTURA	358.997,41	-	-	-	-	-	129.237,80	229.759,61	-	-	-	-	-
		3,71%						36,00%	64,00%					
12	REVESTIMENTOS	2.338.616,17	-	-	-	-	-	257.236,93	327.410,07	397.564,56	420.948,40	420.948,40	350.794,24	163.713,56
		24,16%						11,00%	14,00%	17,00%	18,00%	18,00%	15,00%	7,00%
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	55.681,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.706,16	19.490,17	19.485,04
		0,58%										30,00%	35,00%	34,99%
14	GLP	5.722,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.717,05	2.002,93	2.002,29
		0,06%										30,01%	35,00%	34,99%
15	AR CONDICIONADO	142.405,56	-	-	-	-	-	-	-	-	29.906,19	38.451,59	49.843,14	24.204,64
		1,47%									21,00%	27,00%	35,00%	17,00%
16	URBANIZAÇÃO	384.578,75	-	-	-	-	-	-	-	111.533,38	126.904,71	88.455,94	57.684,72	-
		3,97%								29,00%	33,00%	23,00%	15,00%	
17	SERVIÇOS FINAIS	18.176,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.176,64
		0,19%												100,00%

18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	565.281,89	5.652,82	22.611,28	33.916,91	50.875,37	67.833,83	79.139,46	79.139,46	79.139,46	67.833,83	50.875,37	22.611,28	5.652,82
		5,84%	1,00%	4,00%	6,00%	9,00%	12,00%	14,00%	14,00%	14,00%	12,00%	9,00%	4,00%	1,00%
19	TERRAPLANAGEM	12.470,69	12.470,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,13%	100,00%											
20	ESTRUTURAL	14.063,49	-	7.031,74	7.031,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,15%		50,00%	50,00%									
21	CABEAMENTO ESTRUTURADO	47.641,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.820,75	23.820,75
		0,49%											50,00%	50,00%
22	HIDROSSANITÁRIO	26.034,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.034,05
		0,27%												100,00%
23	GLP	1.452,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452,06
		0,02%												100,00%
24	AR CONDICIONADO	283.050,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.525,39	141.525,39
		2,92%											50,00%	50,00%
25	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.096,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.548,36	3.548,36	-
		0,07%										50,00%	50,00%	
Financeiro (R\$)		R\$ 9.680.068,37	65.381,07	411.788,34	712.339,35	929.240,63	1.149.521,29	1.355.327,50	1.267.798,39	857.531,54	906.513,58	798.480,67	747.907,47	478.238,55
Físico (%)		100%	0,68%	4,25%	7,36%	9,60%	11,88%	14,00%	13,10%	8,86%	9,36%	8,25%	7,73%	4,94%
Financeiro Acumulado (R\$)			65.381,07	477.169,40	1.189.508,75	2.118.749,38	3.268.270,67	4.623.598,17	5.891.396,56	6.748.928,10	7.655.441,67	8.453.922,35	9.201.829,81	9.680.068,37
Físico Acumulado (%)			0,68%	4,93%	12,29%	21,89%	33,76%	47,76%	60,86%	69,72%	79,08%	87,33%	95,06%	100,00%