



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMEF DR. UBALDO RAMALHETE								
LOCAL:	RUA NIVALDO GOMES GUIMARÃES, BAIRRO SANTA MÔNICA								
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 37.299,52	R\$ 6.217,83	R\$ 6.217,83	R\$ 6.217,83	R\$ 6.217,83	R\$ 6.214,10	R\$ 6.214,10	R\$ 37.299,52
		7,58%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.680,70	R\$ 8.680,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.680,70
		1,76%	100,00%						100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.742,39	R\$ 3.742,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.742,39
		0,76%	100,00%						100,00%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 25.934,46	R\$ 25.934,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.934,46
		5,27%	100,00%						100,00%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 26.932,35	R\$ 8.079,71	R\$ 18.852,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.932,35
		5,47%	30,00%	70,00%					100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.258,10	R\$ 3.077,43	R\$ 7.180,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.258,10
		2,08%	30,00%	70,00%					100,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 29.604,47	R\$ 0,00	R\$ 29.604,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.604,47
		6,02%		100,00%					100,00%
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 56.996,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.498,40	R\$ 28.498,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.996,80
		11,58%			50,00%	50,00%			100,00%
9	COBERTURA E FORROS	R\$ 54.395,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.879,18	R\$ 43.516,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.395,88
		11,06%			20,00%	80,00%			100,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 61.540,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.539,20	R\$ 40.001,38	R\$ 0,00	R\$ 61.540,58
		12,51%				35,00%	65,00%		100,00%
11	PISO	R\$ 34.973,36	R\$ 0,00	R\$ 17.486,68	R\$ 17.486,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.973,36
		7,11%		50,00%	50,00%				100,00%
12	PINTURA	R\$ 14.645,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.322,64	R\$ 7.322,64	R\$ 14.645,27
		2,98%					50,00%	50,00%	100,00%
13	ACABAMENTOS	R\$ 6.294,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.294,64	R\$ 0,00	R\$ 6.294,64
		1,28%					100,00%		100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	17.252,26	R\$ 0,00	R\$ 17.252,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.252,26
		3,51%		100,00%					100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	19.062,37	R\$ 0,00	R\$ 9.531,19	R\$ 9.531,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.062,37
		3,87%		50,00%	50,00%				100,00%
16	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 57.813,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.906,55	R\$ 28.906,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.813,10
		11,75%			50,00%	50,00%			100,00%
17	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 6.661,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,78	R\$ 0,00	R\$ 3.330,78	R\$ 0,00	R\$ 6.661,56
		1,35%			50,00%		50,00%		100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.931,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.931,59	R\$ 19.931,59
		4,05%						100,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 492.019,40	R\$ 55.732,51	R\$ 106.125,74	R\$ 104.850,60	R\$ 128.678,69	R\$ 63.163,53	R\$ 33.468,33	R\$ 492.019,40
Físico (%)		100,00%	11,33%	21,57%	21,31%	26,15%	12,84%	6,80%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 55.732,51	R\$ 161.858,25	R\$ 266.708,86	R\$ 395.387,54	R\$ 458.551,07	R\$ 492.019,40	
Físico Acumulado (%)			11,33%	32,90%	54,21%	80,36%	93,20%	100,00%	