

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA:	REFORMA E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA							
ENDEREÇO:	PATRIMÔNIO DO MOSCHEN							
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	53.802,40	53.802,40	-	-	-	-	-
		5,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	SERVIÇOS INICIAIS	34.256,81	20.554,09	13.702,72	-	-	-	-
		3,79%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLANAGEM	7.244,56	2.173,37	2.173,37	2.897,82	-	-	-
		0,80%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	INFRA ESTRUTURA	12.577,34	-	-	3.144,34	3.144,34	3.144,34	3.144,34
		1,39%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5	SUPER-ESTRUTURA	94.217,27	-	-	18.843,45	18.843,45	28.265,18	28.265,18
		10,43%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	18.901,31	-	-	-	5.670,39	5.670,39	7.560,52
		2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
7	PISOS	4.335,68	-	-	-	1.300,70	1.300,70	1.734,27
		0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
8	REVESTIMENTOS	52.540,04	-	-	-	15.762,01	15.762,01	21.016,02
		5,82%				30,00%	30,00%	40,00%
9	PINTURA	13.121,25	-	-	-	-	6.560,63	6.560,63
		1,45%					50,00%	50,00%
10	ESQUADRIAS	18.053,60	-	-	-	-	9.026,80	9.026,80
		2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
11	COBERTURA	16.583,78	-	-	-	-	8.291,89	8.291,89
		1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.260,42	-	-	-	678,13	678,13	904,17
		0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.321,39	-	-	3.580,35	3.580,35	3.580,35	3.580,35
		1,59%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
14	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSIBILIDADE	11.381,69	-	-	-	-	5.690,85	5.690,85
		1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
15	DRENAGEM DA ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE	43.985,72	4.398,57	4.398,57	8.797,14	8.797,14	8.797,14	8.797,14
		4,87%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
16	ESTRUTURA DA ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA	505.645,65	50.564,57	50.564,57	101.129,13	101.129,13	101.129,13	101.129,13
		55,98%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Financeiro (R\$)		903.228,91	131.492,99	70.839,23	138.392,23	158.905,65	197.897,53	205.701,28
Físico (%)		100,00%	14,56%	7,84%	15,32%	17,59%	21,91%	22,77%
Financeiro Acumulado (R\$)			131.492,99	202.332,22	340.724,45	499.630,10	697.527,63	903.228,91
Físico Acumulado (%)			14,56%	22,40%	37,72%	55,32%	77,23%	100,00%