



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO CEIM VICENTE SOELLA I													
LOCAL:		RUA ANTÔNIO DAVID FILIPINI, S/Nº, BAIRRO VICENTE SOELLA I													
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 144.912,64	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 12.076,05	R\$ 144.912,64
		2,07%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.052,30	R\$ 47.052,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.052,30
		0,67%	100,00%												
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 73.506,62	R\$ 36.753,31	R\$ 36.753,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.506,62
		1,05%	50,00%	50,00%											
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 376.717,71	R\$ 94.179,43	R\$ 188.358,86	R\$ 94.179,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.717,71
		5,39%	25,00%	50,00%	25,00%										
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 583.304,42	R\$ 0,00	R\$ 291.652,21	R\$ 233.321,77	R\$ 58.330,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583.304,42
		8,35%		50,00%	40,00%	10,00%									
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 60.379,01	R\$ 0,00	R\$ 30.189,51	R\$ 0,00	R\$ 30.189,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.379,01
		0,86%		50,00%		50,00%									
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 549.109,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.821,99	R\$ 219.643,99	R\$ 219.643,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 549.109,97
		7,86%			20,00%	40,00%									
8	COBERTURA E FORROS	R\$ 1.631.207,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326.241,42	R\$ 815.603,55	R\$ 489.362,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.631.207,10
		23,34%					20,00%	50,00%	30,00%						
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 562.892,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.867,67	R\$ 225.156,89	R\$ 168.867,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562.892,22
		8,05%					30,00%	40,00%	30,00%						
10	ESQUADRIAS	R\$ 449.743,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.923,16	R\$ 0,00	R\$ 179.897,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.923,16	R\$ 0,00	R\$ 449.743,87
		6,44%						30,00%		40,00%			30,00%		100,00%
11	PISO	R\$ 731.186,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.118,68	R\$ 219.356,05	R\$ 219.356,05	R\$ 219.356,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731.186,83
		10,46%					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
12	PINTURA	R\$ 185.196,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.558,85	R\$ 92.598,08	R\$ 0,00	R\$ 37.039,23	R\$ 0,00	R\$ 185.196,16
		2,65%								30,00%	50,00%		20,00%		100,00%
13	ACABAMENTOS	114.506,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.253,39	R\$ 57.253,39	R\$ 114.506,78
		1,64%												50,00%	50,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 402.396,93	R\$ 0,00	R\$ 40.239,69	R\$ 0,00	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 40.239,69	R\$ 402.396,93
		5,76%		10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	606.388,65	R\$ 0,00	R\$ 60.638,86	R\$ 0,00	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 60.638,86	R\$ 606.388,65
		8,68%		10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
16	INSTALAÇÕES SPDA	119.183,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.673,24	R\$ 23.836,62	R\$ 23.836,62	R\$ 23.836,62	R\$ 0,00	R\$ 119.183,11
		1,71%								40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
17	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	48.904,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.780,82	R\$ 19.561,63	R\$ 19.561,63	R\$ 48.904,08
		0,70%										20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
18	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 26.662,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.662,03	R\$ 26.662,03
		0,38%													100,00%
19	ABRIGOS	23.426,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.426,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.426,09
		0,34%					100,00%								100,00%
20	CLIMATIZAÇÃO	11.553,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.553,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.553,15
		0,17%										100,00%			100,00%
21	SERVIÇOS EXTERNOS E INTERNOS	212.493,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.498,71	R\$ 53.123,39	R\$ 42.498,71	R\$ 53.123,39	R\$ 21.249,36	R\$ 0,00	R\$ 212.493,55
		3,04%							20,00%	25,00%	20,00%	25,00%	10,00%		100,00%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.192,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.192,04	R\$ 28.192,04
		0,40%													100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 6.988.915,26	R\$ 190.061,09	R\$ 659.908,49	R\$ 449.399,24	R\$ 421.118,55	R\$ 924.252,46	R\$ 1.507.994,26	R\$ 1.033.039,17	R\$ 668.563,69	R\$ 271.888,02	R\$ 211.248,59	R\$ 406.818,00	R\$ 244.623,70	R\$ 6.988.915,26
Físico (%)		100,00%	2,72%	9,44%	6,43%	6,03%	13,22%	21,58%	14,78%	9,57%	3,89%	3,02%	5,82%	3,50%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 190.061,09	R\$ 849.969,58	R\$ 1.299.368,83	R\$ 1.720.487,37	R\$ 2.644.739,83	R\$ 4.152.734,09	R\$ 1.033.039,17	R\$ 1.701.602,85	R\$ 1.973.490,88	R\$ 2.184.739,46	R\$ 2.591.557,47	R\$ 2.836.181,17	
Físico Acumulado (%)			2,72%	12,16%	18,59%	24,62%	37,84%	59,42%	74,20%	83,77%	87,66%	90,68%	96,50%	100,00%	