



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS"															
LOCAL: RETA GRANDE															
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 40.480,79	R\$ 28.336,55	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 1.104,02	R\$ 40.480,79
		1,31%	70,00%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 180.056,22	R\$ 54.016,87	R\$ 54.016,87	R\$ 18.005,62	R\$ 54.016,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.056,22
		5,82%	30,00%	30,00%	10,00%	30,00%									100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.235,87	R\$ 3.617,94	R\$ 3.617,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.235,87
		0,23%	50,00%	50,00%											100,00%
4	TRANSPORTES	R\$ 8.141,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.070,97	R\$ 4.070,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.141,94
		0,26%			50,00%	50,00%									100,00%
5	INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 140.123,26	R\$ 0,00	R\$ 42.036,98	R\$ 42.036,98	R\$ 56.049,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.123,26
		4,53%		30,00%	30,00%	40,00%									100,00%
6	LAJES PRÉ-MOLDADAS	R\$ 11.824,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.824,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.824,56
		0,38%				100,00%									100,00%
7	VERGAS/CONTRAVERGAS	R\$ 881,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,21
		0,03%				100,00%									100,00%
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 54.508,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.705,22	R\$ 21.803,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.508,70
		1,76%				60,00%	40,00%								100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 229.301,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.650,87	R\$ 114.650,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.301,73
		7,41%					50,00%	50,00%							100,00%
10	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 48.337,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.501,12	R\$ 33.835,96	R\$ 48.337,08
		1,56%											30,00%	70,00%	100,00%
11	COBERTURA	R\$ 312.453,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.981,38	R\$ 124.981,38	R\$ 62.490,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.453,45
		10,10%					40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 27.267,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.360,27	R\$ 0,00	R\$ 10.906,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.267,12
		0,88%						60,00%		40,00%					100,00%
13	REBAIXAMENTOS	R\$ 3.252,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,57
		0,11%									100,00%				100,00%
14	REVESTIMENTO	R\$ 594.097,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.819,54	R\$ 118.819,54	R\$ 178.229,31	R\$ 59.409,77	R\$ 118.819,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.097,69
		19,20%						20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	20,00%			100,00%
15	PISO	R\$ 431.334,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.533,84	R\$ 172.533,84	R\$ 0,00	R\$ 86.266,92	R\$ 0,00	R\$ 431.334,61
		13,94%								40,00%	40,00%		20,00%		100,00%
16	ACABAMENTO	R\$ 118.406,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.681,30	R\$ 23.681,30	R\$ 71.043,91	R\$ 0,00	R\$ 118.406,51
		3,83%									20,00%	20,00%	60,00%		100,00%
17	PINTURA	R\$ 311.304,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.391,40	R\$ 155.652,33	R\$ 62.260,93	R\$ 311.304,65
		10,06%										30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
18	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 251.274,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.127,49	R\$ 25.127,49	R\$ 25.127,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.254,98	R\$ 75.382,46	R\$ 50.254,98	R\$ 0,00	R\$ 251.274,88
		8,12%			10,00%	10,00%	10,00%				20,00%	30,00%	20,00%		100,00%
19	DRENAGEM	R\$ 33.987,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.993,89	R\$ 16.993,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.987,77
		1,10%									50,00%	50,00%			100,00%
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 47.735,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.773,59	R\$ 4.773,59	R\$ 4.773,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.094,35	R\$ 14.320,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.735,88
		1,54%			10,00%	10,00%	10,00%				40,00%	30,00%			100,00%
21	INSTALAÇÃO SPDA	R\$ 102.906,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.453,16	R\$ 51.453,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.906,32
		3,33%								50,00%	50,00%				100,00%
22	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 72.549,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.254,94	R\$ 0,00	R\$ 21.764,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.529,63	R\$ 72.549,38
		2,34%			10,00%		30,00%							60,00%	100,00%
23	DIVERSOS	R\$ 64.275,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.275,45	R\$ 64.275,45
		2,08%												100,00%	100,00%
24	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 2.686,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.686,20	R\$ 2.686,20
		0,09%												100,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 3.094.423,84	R\$ 85.971,35	R\$ 100.775,80	R\$ 102.373,61	R\$ 190.553,23	R\$ 314.205,64	R\$ 375.916,08	R\$ 182.414,25	R\$ 414.227,18	R\$ 397.777,88	R\$ 343.693,37	R\$ 378.823,27	R\$ 207.692,19	R\$ 3.094.423,84
Físico (%)		100,00%	2,78%	3,26%	3,31%	6,16%	10,15%	12,15%	5,89%	13,39%	12,85%	11,11%	12,24%	6,71%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 85.971,35	R\$ 186.747,15	R\$ 289.120,76	R\$ 479.673,99	R\$ 793.879,62	R\$ 1.169.795,70	R\$ 1.352.209,95	R\$ 1.766.437,13	R\$ 2.164.215,01	R\$ 2.507.908,38	R\$ 2.886.731,65	R\$ 3.094.423,84	
Físico Acumulado (%)			2,78%	6,03%	9,34%	15,50%	25,66%	37,80%	43,70%	57,08%	69,94%	81,05%	93,29%	100,00%	