



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	REFORMA DA EMCOR "PADRE FULGÊNCIO DO MENINO JESUS"												
LOCAL:	RETA GRANDE												
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.878,34 1,60%	R\$ 29.878,34 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.878,34 100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 28.206,32 1,51%	R\$ 28.206,32 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.206,32 100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.080,30 0,65%	R\$ 3.624,09 30,00%	R\$ 2.416,06 20,00%	R\$ 2.416,06 20,00%	R\$ 2.416,06 20,00%	R\$ 1.208,03 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.080,30 100,00%
4	TRANSPORTES	R\$ 7.041,07 0,38%	R\$ 7.041,07 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.041,07 100,00%
5	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) E SUPRA ESTRUTURA ( Conforme	R\$ 126.132,13 6,74%	R\$ 63.066,07 50,00%	R\$ 63.066,07 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.132,13 100,00%
6	LAJES PRÉ-MOLDADAS (VESTIÁRIO E QUADRA)	R\$ 10.965,66 0,59%	R\$ 0,00	R\$ 10.965,66 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.965,66 100,00%
7	VERGAS/CONTRAVERGAS	R\$ 3.305,49 0,18%	R\$ 0,00	R\$ 3.305,49 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.305,49 100,00%
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE	R\$ 48.044,95 2,57%	R\$ 48.044,95 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.044,95 100,00%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 43.950,91 2,35%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.950,91 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.950,91 100,00%
10	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS	R\$ 13.827,77 0,74%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.827,77 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.827,77 100,00%
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 121.879,23 6,51%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.469,81 25,00%	R\$ 42.657,73 35,00%	R\$ 48.751,69 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.879,23 100,00%
12	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 44.293,76 2,37%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.717,50 40,00%	R\$ 26.576,26 60,00%	R\$ 44.293,76 100,00%
13	COBERTURA	R\$ 260.586,17 13,93%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.586,17 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.586,17 100,00%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES,	R\$ 2.263,42 0,12%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.263,42 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.263,42 100,00%
15	REBAIXAMENTOS	R\$ 7.034,56 0,38%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.034,56 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.034,56 100,00%
16	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E	R\$ 172.512,13 9,22%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.512,13 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.512,13 100,00%
17	ACABAMENTOS PAREDE	R\$ 96.976,61 5,18%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.976,61 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.976,61 100,00%
18	LASTRO DE CONTRAPISO	R\$ 20.518,34 1,10%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.259,17 50,00%	R\$ 10.259,17 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.518,34 100,00%
19	ACABAMENTOS PISO	R\$ 213.739,85 11,42%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.747,97 20,00%	R\$ 85.495,94 40,00%	R\$ 21.373,99 10,00%	R\$ 64.121,96 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 213.739,85 100,00%
20	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 26.821,42 1,43%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.046,43 30,00%	R\$ 8.046,43 30,00%	R\$ 10.728,57 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.821,42 100,00%
21	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 256.082,04 13,69%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,61 30,00%	R\$ 76.824,61 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 51.216,41 20,00%	R\$ 51.216,41 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.082,04 100,00%
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 12.008,36 0,64%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.002,09 25,00%	R\$ 5.403,76 45,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.602,51 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.008,36 100,00%
23	INSTALAÇÃO SPDA	R\$ 64.649,96 3,46%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.232,50 5,00%	R\$ 48.487,47 75,00%	R\$ 12.929,99 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 64.649,96 100,00%
24	PINTURA	R\$ 128.737,27 6,88%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.436,86 5,00%	R\$ 96.552,95 75,00%	R\$ 25.747,45 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 128.737,27 100,00%
25	DIVERSOS	R\$ 28.096,61 1,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.096,61 100,00%	R\$ 28.096,61 100,00%
26	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 72.536,64 3,88%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.536,64 100,00%	R\$ 72.536,64 100,00%
27	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 18.956,43 1,01%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.956,43 100,00%	R\$ 18.956,43 100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 1.871.125,74	R\$ 179.860,84	R\$ 79.753,28	R\$ 191.019,38	R\$ 231.216,71	R\$ 139.246,37	R\$ 366.979,61	R\$ 195.133,40	R\$ 217.630,82	R\$ 124.119,41	R\$ 146.165,94	R\$ 1.871.125,74
Físico (%)		100,00%	9,61%	4,26%	10,21%	12,36%	7,44%	19,61%	10,43%	11,63%	6,63%	7,81%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 179.860,84	R\$ 259.614,11	R\$ 450.633,49	R\$ 681.850,20	R\$ 821.096,57	R\$ 1.188.076,17	R\$ 1.383.209,58	R\$ 1.600.840,39	R\$ 1.724.959,80	R\$ 1.871.125,74	
Físico Acumulado (%)			9,61%	13,87%	24,08%	36,44%	43,88%	63,50%	73,92%	85,55%	92,19%	100,00%	