

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - PADRÃO SESA - ESF 2														
ENDEREÇO: R. Adamastor Salvador														
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.390,67	6.390,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,20%	100,00%											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	111.913,06	78.339,14	33.573,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,58%	70,00%	30,00%										
3	MOVIMENTO DE TERRA	23.946,56	-	9.578,62	4.789,31	9.578,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,77%		40,00%	20,00%	40,00%								
4	ESTRUTURAS	510.452,84	51.045,28	204.181,14	153.135,85	102.090,57	-	-	-	-	-	-	-	-
		16,33%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
5	PAREDES E PAINÉIS	103.287,90	-	-	103.287,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,30%			100,00%									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	68.467,40	-	-	-	68.467,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,19%				100,00%								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	59.766,63	-	-	-	59.766,63	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,91%				100,00%								
8	VIDROS E ESPELHOS	21.998,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.998,24
		0,70%												100,00%
9	COBERTURA	65.190,83	-	-	-	52.152,66	13.038,17	-	-	-	-	-	-	-
		2,09%				80,00%	20,00%							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	33.424,89	-	-	-	26.739,91	6.684,98	-	-	-	-	-	-	-
		1,07%				80,00%	20,00%							
11	TETOS E FORROS	30.438,34	-	-	-	-	15.219,17	15.219,17	-	-	-	-	-	-
		0,97%					50,00%	50,00%						
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	296.510,26	-	-	-	-	237.208,21	59.302,05	-	-	-	-	-	-
		9,49%					80,00%	20,00%						
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	160.081,65	-	-	-	-	-	160.081,65	-	-	-	-	-	-
		5,12%						100,00%						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	65.217,80	-	-	-	-	-	32.608,90	32.608,90	-	-	-	-	-
		2,09%						50,00%	50,00%					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - PADRÃO SESA - ESF 2														
ENDEREÇO: R. Adamastor Salvador														
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	246.310,23	-	-	-	-	-	123.155,12	123.155,12	-	-	-	-	-
		7,88%						50,00%	50,00%					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	579.527,00	-	-	-	-	86.929,05	57.952,70	86.929,05	144.881,75	115.905,40	57.952,70	28.976,35	-
		18,54%					15,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	75.068,75	-	-	-	-	-	-	-	37.534,38	37.534,38	-	-	-
		2,40%								50,00%	50,00%			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	28.212,47	-	-	-	-	-	-	-	-	14.106,24	14.106,24	-	-
		0,90%									50,00%	50,00%		
19	PINTURA	140.232,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.116,33	70.116,33	-
		4,49%										50,00%	50,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.096,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.096,59
		0,64%												100,00%
21	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO PROJETUAL	479.060,44	215.577,20	215.577,20	-	-	-	-	-	-	-	-	47.906,04	-
		15,33%	45,00%	45,00%										10,00%
Financeiro (R\$)		3.125.595,20	351.352,29	462.910,88	261.213,06	318.795,80	359.079,57	448.319,59	242.693,07	182.416,13	167.546,01	142.175,26	146.998,72	42.094,83
Físico (%)		100,00%	11,24%	14,81%	8,36%	10,20%	11,49%	14,34%	7,76%	5,84%	5,36%	4,55%	4,70%	1,35%
Financeiro Acumulado (R\$)			351.352,29	814.263,17	1.075.476,23	1.394.272,03	1.753.351,60	2.201.671,19	2.444.364,26	2.626.780,38	2.794.326,39	2.936.501,65	3.083.500,37	3.125.595,20
Físico Acumulado (%)			11,24%	26,05%	34,41%	44,61%	56,10%	70,44%	78,20%	84,04%	89,40%	93,95%	98,65%	100,00%