

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO: 0		OBRA:		Reforma do CRASS do Bairro São Vicente				
ENDEREÇO: R José Barroso, Bairro São Vicente, Colatina, ES								
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	Serviços Preliminares e Canteiro de Obras	R\$ 5.860,08	PERÍODO LICITATÓRIO	PERÍODO LICITATÓRIO	R\$ 2.414,35	R\$ -	R\$ 3.445,73	R\$ -
		1,95%			41,20%		58,80%	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.537,71			R\$ 25.537,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		8,50%			100,00%			
3	Esquadrias de Madeira	R\$ 35.035,30			R\$ -	R\$ 26.276,48	R\$ 8.758,83	R\$ -
		11,66%				75,00%	25,00%	
4	Vidros, Gradeamentos e corrimãos	R\$ 34.743,52			R\$ -	R\$ -	R\$ 34.743,52	R\$ -
		11,57%					100,00%	
5	Revestimento de Paredes	R\$ 73.937,05			R\$ -	R\$ 36.968,53	R\$ 36.968,53	R\$ -
		24,62%				50,00%	50,00%	
6	Pisos e rodapé	R\$ 103.943,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.943,58		
		34,61%				100,00%		
7	Coberturas e forros	R\$ 3.775,74	R\$ -	R\$ 3.775,74	R\$ -	R\$ -		
		1,26%		100,00%				
8	Instalações Elétricas	R\$ 3.077,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077,07	R\$ -		
		1,02%			100,00%			
9	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 6.471,25	R\$ 6.471,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
		2,15%	100,00%					
10	Serviços Finais	R\$ 7.973,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.973,08		
		2,65%				100,00%		
EVOLUÇÃO PARCIAL				R\$ 34.423,31	R\$ 67.020,74	R\$ 86.993,67	R\$ 111.916,66	
				11,46%	22,31%	28,96%	37,26%	
EVOLUÇÃO ACUMULADA				R\$ 34.423,31	R\$ 101.444,05	R\$ 188.437,72	R\$ 300.354,38	
				11,46%	33,77%	62,74%	100,00%	