

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Reforma do CRASS do Bairro São Miguel						
ENDEREÇO:	Bairro São Miguel, Colatina, ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	Serviços Preliminares e Canteiro de Obras	R\$ 32.911,09	PERÍODO LICITATÓRIO	PERÍODO LICITATÓRIO	R\$ 32.911,09	R\$ -	R\$ -
		10,65%			100,00%		
2	Demolições e retiradas	R\$ 10.115,01			R\$ 10.115,01	R\$ -	R\$ -
		3,27%			100,00%		
3	Esquadrias	R\$ 15.402,99			R\$ 15.402,99	R\$ -	R\$ -
		4,98%			100,00%		
4	Vidros, Gradeamentos	R\$ 5.138,48			R\$ 5.138,48	R\$ -	R\$ -
		1,66%			100,00%		
5	Paredes de vedação e Revestimentos	R\$ 33.214,68			R\$ -	R\$ 33.214,68	R\$ -
		10,74%				100,00%	
6	Pisos e rodapé	R\$ 27.437,43			R\$ 8.231,23	R\$ 19.206,20	R\$ -
		8,88%			30,00%	70,00%	
7	Coberturas e forros	R\$ 13.013,73			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.013,73
		4,21%					100,00%
8	Instalações Elétricas	R\$ 11.922,10			R\$ -	R\$ -	R\$ 11.922,10
		3,86%					100,00%
9	Muros e Fechamentos	R\$ 143.151,59			R\$ -	R\$ 71.575,80	R\$ 71.575,80
		46,31%				50,00%	50,00%
10	Acesso e Serviços Finais	R\$ 16.813,25			R\$ -	R\$ -	R\$ 16.813,25
		5,44%					100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 309.120,35			R\$ 71.798,80	R\$ 123.996,68	R\$ 113.324,88
Físico (%)		100,00%			23,23%	40,11%	36,66%
Financeiro Acumulado (R\$)					R\$ 71.798,80	R\$ 195.795,48	R\$ 309.120,35
Físico Acumulado (%)					23,23%	63,34%	100,00%