



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA EMEF ANTÔNIO NICCHIO						
LOCAL: RUA BOLIVAR DE ABREU, 249. BAIRRO LACÊ, COLATINA - ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	01 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.320,87	R\$ 13.320,87			R\$ 13.320,87
		4,80%	100,00%			
2	02 - TRECHO 01	R\$ 23.263,85	R\$ 23.263,85			R\$ 23.263,85
		8,38%	100,00%			
3	03 - TRECHO 02	R\$ 37.030,46	R\$ 7.406,09	R\$ 29.624,37		R\$ 37.030,46
		13,34%	20,00%	80,00%		
4	04 - TRECHO 03	R\$ 50.140,23		R\$ 50.140,23		R\$ 50.140,23
		18,06%		100,00%		
5	05 - TRECHO 04	R\$ 83.809,35		R\$ 83.809,35		R\$ 83.809,35
		30,18%		100,00%		
6	06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.107,98			R\$ 70.107,98	R\$ 70.107,98
		25,25%			100,00%	
Financeiro (R\$)		R\$ 277.672,74	R\$ 43.990,81	R\$ 163.573,95	R\$ 70.107,98	R\$ 277.672,74
Físico (%)		100,00%	15,84%	58,91%	25,25%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 43.990,81	R\$ 207.564,76	R\$ 277.672,74	
Físico Acumulado (%)			15,84%	74,75%	100,00%	