

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Colatina

Projeto: Execução das obras da segunda etapa do SES Lado Norte para implantação das Elevatórias de Esgoto EE-N06 e EE-N07, Linhas de Recalque LR-N06 e LR-N07 e Coletor Tronco Rio Pancas da sede do Município

Responsável Técnico: Ariana Tonon Nascimento

Nº CREA/CAU: 44.447/D

Data: 25/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS	02º MÊS	03º MÊS	04º MÊS	05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS	
		R\$	Peso %					R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	COLETOR TRONCO RIO PANCAS 426 METROS	1.044.709,31	30,24%	PUBLICAÇÃO	LICITAÇÃO			313.412,79	30,00%	208.941,86	20,00%	208.941,86	20,00%	208.941,86	20,00%
02	EE-N06 Q= 12,40l/s HMAN= 25,50mca POT=8,20kw	834.802,48	24,16%					-	0,00%	83.480,25	10,00%	83.480,25	10,00%	166.960,50	20,00%
03	EE-N07 Q= 6,01l/s HMAN= 12,30mca POT=2,83kw	822.364,28	23,80%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	LINHA DE RECALQUE LR N06 DN150 ESTACA 0-7+18,24	218.684,24	6,33%					-	0,00%	21.868,42	10,00%	43.736,85	20,00%	43.736,85	20,00%
05	LINHA DE RECALQUE LR N07 DN100 ESTACA 0-25+17,96	378.742,31	10,96%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	COLETOR EEN07 DN150 154 METROS	155.836,68	4,51%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAIS		3.455.139,30	100,00%					313.412,79	9,07%	314.290,53	9,10%	336.158,96	9,73%	419.639,21	12,15%
TOTAIS ACUMULADOS		3.455.139,30	100,00%					313.412,79	9,07%	627.703,33	18,17%	963.862,29	27,90%	1.383.501,49	40,04%

09º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS	
R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
104.470,93	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
166.960,50	20,00%	233.744,69	28,00%	50.088,15	6,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.088,15	6,00%
-	0,00%	-	0,00%	82.236,43	10,00%	164.472,86	20,00%	164.472,86	20,00%	164.472,86	20,00%	123.354,64	15,00%	123.354,64	15,00%
43.736,85	20,00%	65.605,27	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	37.874,23	10,00%	37.874,23	10,00%	113.622,69	30,00%	75.748,46	20,00%	75.748,46	20,00%	37.874,23	10,00%
-	0,00%	15.583,67	10,00%	62.334,67	40,00%	46.751,00	30,00%	31.167,34	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
315.168,28	9,12%	314.933,63	9,11%	232.533,48	6,73%	249.098,09	7,21%	309.262,89	8,95%	240.221,32	6,95%	199.103,10	5,76%	211.317,02	6,12%
1.698.669,77	49,16%	2.013.603,40	58,28%	2.246.136,88	65,01%	2.495.234,97	72,22%	2.804.497,86	81,17%	3.044.719,17	88,12%	3.243.822,28	93,88%	3.455.139,30	100,00%