



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

|                            |   |                   |               |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>OBRA:</b>               | AMPLIAÇÃO DA EMEIEF PROFESSORA MATILDE GUERRA COMÉRIO |                   |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>LOCAL:</b>              | RUA CASTELO BRANCO, 1115, BAIRRO SANTOS DUMONT        |                   |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>ITEM</b>                | <b>DESCRIÇÃO</b>                                      | <b>FINANCEIRO</b> | <b>MÊS 01</b> | <b>MÊS 02</b>  | <b>MÊS 03</b>  | <b>MÊS 04</b>  | <b>MÊS 05</b>  | <b>MÊS 06</b>  | <b>TOTAL</b>   |
| 1                          | PREPARAÇÃO DO CANTEIRO                                | R\$ 32.861,43     | R\$ 5.478,00  | R\$ 5.478,00   | R\$ 5.478,00   | R\$ 5.478,00   | R\$ 5.474,71   | R\$ 5.474,71   | R\$ 32.861,43  |
|                            |   | 7,86%             | 16,67%        | 16,67%         | 16,67%         | 16,67%         | 16,66%         | 16,66%         | 100,00%        |
| 2                          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                 | R\$ 2.383,68      | R\$ 2.383,68  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 2.383,68   |
|                            |   | 0,57%             | 100,00%       |                |                |                |                |                | 100,00%        |
| 3                          | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                 | R\$ 6.276,94      | R\$ 6.276,94  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 6.276,94   |
|                            |   | 1,50%             | 100,00%       |                |                |                |                |                | 100,00%        |
| 4                          | INFRAESTRUTURA  | R\$ 19.830,61     | R\$ 19.830,61 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 19.830,61  |
|                            |   | 4,75%             | 100,00%       |                |                |                |                |                | 100,00%        |
| 5                          | SUPERESTRUTURA  | R\$ 34.303,13     | R\$ 34.303,13 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 34.303,13  |
|                            |   | 8,21%             | 100,00%       |                |                |                |                |                | 100,00%        |
| 6                          | IMPERMEABILIZAÇÃO                                     | R\$ 4.376,82      | R\$ 4.376,82  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 4.376,82   |
|                            |   | 1,05%             | 100,00%       |                |                |                |                |                | 100,00%        |
| 7                          | PAREDES E PAINÉIS                                     | R\$ 14.360,49     | R\$ 5.744,20  | R\$ 5.744,20   | R\$ 2.872,10   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 14.360,49  |
|                            |   | 3,44%             | 40,00%        | 40,00%         | 20,00%         |                |                |                | 100,00%        |
| 8                          | REVESTIMENTOS DE PAREDES                              | R\$ 43.260,98     | R\$ 0,00      | R\$ 34.608,78  | R\$ 8.652,20   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 43.260,98  |
|                            |   | 10,35%            |               | 80,00%         | 20,00%         |                |                |                | 100,00%        |
| 9                          | COBERTURA E FORROS                                    | R\$ 85.642,52     | R\$ 0,00      | R\$ 29.974,88  | R\$ 55.667,64  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 85.642,52  |
|                            |   | 20,49%            |               | 35,00%         | 65,00%         |                |                |                | 100,00%        |
| 10                         | ESQUADRIAS  | R\$ 50.517,34     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 35.362,14  | R\$ 15.155,20  | R\$ 0,00       | R\$ 50.517,34  |
|                            |   | 12,09%            |               |                |                | 70,00%         | 30,00%         |                | 100,00%        |
| 11                         | PISO  | R\$ 54.786,34     | R\$ 0,00      | R\$ 10.957,27  | R\$ 16.435,90  | R\$ 27.393,17  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 54.786,34  |
|                            |   | 13,11%            |               | 20,00%         | 30,00%         | 50,00%         |                |                | 100,00%        |
| 12                         | PINTURA   | R\$ 22.979,85     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 18.383,88  | R\$ 4.595,97   | R\$ 0,00       | R\$ 22.979,85  |
|                            |   | 5,50%             |               |                |                | 80,00%         | 20,00%         |                | 100,00%        |
| 13                         | ACABAMENTOS   | 8.844,92          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 8.844,92   | R\$ 0,00       | R\$ 8.844,92   |
|                            |   | 2,12%             |               |                |                |                | 100,00%        |                | 100,00%        |
| 14                         | INSTALAÇÕES ELÉTRICA                                  | R\$ 15.297,10     | R\$ 0,00      | R\$ 4.589,13   | R\$ 10.707,97  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 15.297,10  |
|                            |   | 3,66%             |               | 30,00%         | 70,00%         |                |                |                | 100,00%        |
| 15                         | APARELHOS ELÉTRICOS                                   | 4.394,18          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 2.197,09   | R\$ 2.197,09   | R\$ 4.394,18   |
|                            |   | 1,05%             |               |                |                |                | 50,00%         | 50,00%         | 100,00%        |
| 16                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                               | 17.767,50         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 17.767,50  | R\$ 17.767,50  |
|                            |   | 4,25%             |               |                |                |                |                | 100,00%        | 100,00%        |
| Financeiro (R\$)           |   | R\$ 417.883,83    | R\$ 78.393,38 | R\$ 91.352,26  | R\$ 99.813,80  | R\$ 86.617,19  | R\$ 36.267,90  | R\$ 25.439,30  | R\$ 417.883,83 |
| Físico (%)                 |   | 100,00%           | 18,76%        | 21,86%         | 23,89%         | 20,73%         | 8,68%          | 6,09%          | 100,00%        |
| Financeiro Acumulado (R\$) |   |                   | R\$ 78.393,38 | R\$ 169.745,64 | R\$ 269.559,44 | R\$ 356.176,63 | R\$ 392.444,53 | R\$ 417.883,83 |                |
| Físico Acumulado (%)       |   |                   | 18,76%        | 40,62%         | 64,51%         | 85,23%         | 93,91%         | 100,00%        |                |