



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		Reforma da US2 Nossa Senhora Aparecida Luiz José Lourenço						
ENDEREÇO:		Rua Amália Alvina Jarjura, 179, Bairro Nossa Senhora Aparecida - Colatina/ ES - CEP: 29703-638						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.538,27	\$	8.538,27	-	-	-	-
		2,60%	%	100,00%				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.931,25	\$	8.931,25	-	-	-	-
		2,72%	%	100,00%				
3	ESQUADRIAS	30.791,63	\$	23.093,72	-	-	7.697,91	-
		9,38%	%	75,00%			25,00%	
4	COBERTURA	6.124,96	\$	6.124,96	-	-	-	-
		1,87%	%	100,00%				
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	97.401,35	\$	1.948,03	36.038,50	29.220,41	30.194,42	-
		29,66%	%	2,00%	37,00%	30,00%	31,00%	
6	PISO E RAMPA	10.002,21	\$	-	2.500,55	-	-	7.501,66
		3,05%	%		25,00%			75,00%
7	MUROS E FECHAMENTOS	40.059,64	\$	-	18.026,84	20.029,82	2.002,98	-
		12,20%	%		45,00%	50,00%	5,00%	
8	GRADES E PORTÕES	20.300,05	\$	-	-	20.300,05	-	-
		6,18%	%			100,00%		
9	PINTURA	35.719,98	\$	-	-	-	17.859,99	17.859,99
		10,88%	%				50,00%	50,00%
10	ABRIGO PARA A BOMBA DE VÁCUO	2.003,82	\$	-	-	2.003,82	-	-
		0,61%	%			100,00%		
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	8.205,87	\$	-	8.205,87	-	-	-
		2,50%	%		100,00%			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.155,86	\$	-	-	7.754,55	14.401,31	-
		6,75%	%			35,00%	65,00%	
13	INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA	29.686,59	\$	-	-	-	29.686,59	-
		9,04%	%				100,00%	
14	SERVIÇOS DIVERSOS	8.490,49	\$	-	-	-	-	8.490,49
		2,59%	%					100,00%
Financeiro (R\$)		328.411,97	\$	48.636,23	64.771,76	79.308,65	101.843,20	33.852,14
Físico (%)		100,00%	%	14,81%	19,72%	24,15%	31,01%	10,31%
Financeiro Acumulado (R\$)				48.636,23	113.407,99	192.716,64	294.559,83	328.411,97
Físico Acumulado (%)				14,81%	34,53%	58,68%	89,69%	100,00%