

Obra: Construção da PRAÇA DA CIENCIA E PLANETÁRIO

Município: Colatina / ES

Endereço: Rua José Jacinto de Assis, São Braz.

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 202.975,49	100,00%														100,00%
			202.975,49														202.975,49
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 97.891,53	50,00%	50,00%													100,00%
			48.945,77	48.945,77													97.891,53
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 2.400.026,52		50,00%	50,00%												100,00%
				1.200.013,26	1.200.013,26												2.400.026,52
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.738.286,99			50,00%	50,00%											100,00%
					1.369.143,50	1.369.143,50											2.738.286,99
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 160.390,09				40,00%	60,00%										100,00%
						64.156,04	96.234,05										160.390,09
6	ESQUADRIAS	R\$ 366.351,29							20,00%	30,00%	50,00%						100,00%
									73.270,26	109.905,39	183.175,65						366.351,30
7	COBERTURA	R\$ 17.700,37					30,00%	40,00%	30,00%								100,00%
							5.310,11	7.080,15	5.310,11								17.700,37
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 358.335,91					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
							71.667,18	71.667,18	71.667,18	71.667,18	71.667,18						358.335,91
9	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 1.144.981,01					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
							286.245,25	286.245,25	286.245,25	286.245,25							1.144.981,01
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 149.697,90									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
											37.424,48	37.424,48	37.424,48	37.424,48			149.697,90
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 93.962,21								40,00%	30,00%	30,00%					100,00%
										37.584,88	28.188,66	28.188,66					93.962,20
12	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 16.176,31								20,00%	60,00%	20,00%					100,00%
										3.235,26	9.705,79	3.235,26					16.176,31
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 6.646,31								10,00%	30,00%	30,00%	30,00%				100,00%
										664,63	1.993,89	1.993,89	1.993,89				6.646,31
14	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	R\$ 27.469,42												40,00%	60,00%		100,00%
														10.987,77	16.481,65		27.469,42
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 56.762,54												30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
														17.028,76	22.705,02	17.028,76	56.762,54
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V	R\$ 576.492,61										20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
												115.298,52	172.947,78	172.947,78	115.298,52		576.492,61
17	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 323.057,65													10,00%	90,00%	100,00%
															32.305,77	290.751,89	323.057,65
18	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA E MONITORAMENTO	R\$ 47.382,93														100,00%	100,00%
																47.382,93	47.382,93
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	R\$ 44.049,94											30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
													13.214,98	13.214,98	17.619,98		44.049,94
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 54.340,20								10,00%	20,00%	20,00%	30,00%				100,00%
										5.434,02	10.868,04	10.868,04	10.868,04	16.302,06			54.340,20
21	PRAÇA	R\$ 622.290,57							10,00%	10,00%	15,00%	20,00%				5,00%	5,00%
									62.229,06	62.229,06	93.343,59	93.343,59	124.458,11	124.458,11	31.114,53	31.114,53	622.290,57
									498.721,86	576.965,67	436.367,27	290.352,44	360.907,29	392.363,95	235.525,46	386.278,11	
TOTAL	R\$ 9.505.267,79		251.921,26	1.248.959,03	2.569.156,76	1.433.299,53	459.456,60	364.992,58	62.229,06	62.229,06	93.343,59	93.343,59	124.458,11	124.458,11	31.114,53	31.114,53	9.505.267,79
			251.921,26	1.500.880,28	4.070.037,04	5.503.336,57	5.962.793,17	6.327.785,75	6.826.507,61	7.403.473,29	7.839.840,56	8.130.192,99	8.491.100,28	8.883.464,23	9.118.989,68	9.505.267,79	