

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Colatina/ES

Projeto: Projeto estrutural de obra para contenção de encosta, Bairro Raul Giuberti - COLATINA-ES

Responsável Técnico: Raphael da Costa Araujo

Nº CREA: CREA RJ-2010102867/D

Data: 20/7/2023



### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.466,79	2,39%	25.526,76	70,00%	10.940,04	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	98.198,20	6,45%	19.639,64	20,00%	15.711,71	16,00%	15.711,71	16,00%	15.711,71	16,00%	15.711,71	16,00%	15.711,71	16,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	83.322,54	5,47%	41.661,27	50,00%	24.996,76	30,00%	16.664,51	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	DRENAGEM	31.775,55	2,09%	-	0,00%	6.355,11	20,00%	6.355,11	20,00%	9.532,67	30,00%	9.532,67	30,00%	-	0,00%
5	CONTENÇÃO	1.235.573,81	81,13%	123.557,38	10,00%	494.229,52	40,00%	494.229,52	40,00%	123.557,38	10,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	FUNDAÇÃO	34.205,99	2,25%	3.420,60	10,00%	23.944,19	70,00%	6.841,20	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	PAVIMENTAÇÃO	3.409,31	0,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.409,31	100,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>1.522.952,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>213.805,65</b>	<b>14,04%</b>	<b>576.177,33</b>	<b>37,83%</b>	<b>539.802,05</b>	<b>35,44%</b>	<b>148.801,76</b>	<b>9,77%</b>	<b>25.244,38</b>	<b>1,66%</b>	<b>19.121,02</b>	<b>1,26%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>1.522.952,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>213.805,65</b>	<b>14,04%</b>	<b>789.982,98</b>	<b>51,87%</b>	<b>1.329.785,03</b>	<b>87,32%</b>	<b>1.478.586,79</b>	<b>97,09%</b>	<b>1.503.831,17</b>	<b>98,74%</b>	<b>1.522.952,19</b>	<b>100,00%</b>

Raphael da Costa Araujo  
CREA RJ-2010102867/D  
Engenheiro Civil  
AL Engenharia