

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Colatina
 Projeto: Execução das obras da segunda etapa do SES Lado Norte para implantação das Elevatórias de Esgoto EE-N06 e EE-N07, Linhas de Recalque LR-N06 e LR-N07 e Coletor Tronco Rio Pancas d
 Responsável Técnico: Ariana Tonon Nascimento
 Nº CREA/CAU: 44.447/D
 Data: 13/11/2023

Item	Descrição Grandes Itens (Etapas da obra)	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	COLETOR TRONCO RIO PANCAS 426 METROS	1.433.339,53	30,53%	430.001,86	30,00%	286.667,91	20,00%	286.667,91	20,00%	286.667,91	20,00%	143.333,95	20,00%
02	EE-N06 Q= 12,40l/s HMAN= 25,50mca POT=8,20kw	1.012.598,44	21,57%	-	0,00%	101.259,84	10,00%	101.259,84	10,00%	202.519,69	20,00%	202.519,69	20,00%
03	EE-N07 Q= 6,01l/s HMAN= 12,30mca POT=2,83kw	1.039.041,32	22,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	LINHA DE RECALQUE LR N06 DN150 ESTACA 0-7+18,24	319.565,85	6,81%	-	0,00%	31.956,59	10,00%	63.913,17	20,00%	63.913,17	20,00%	63.913,17	20,00%
05	LINHA DE RECALQUE LR N07 DN100 ESTACA 0-25+17,96	609.305,13	12,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	COLETOR EEN07 DN150 154 METROS	280.823,51	5,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAIS		4.694.673,78	100,00%	430.001,86	9,16%	419.884,34	8,94%	451.840,92	9,62%	553.100,76	11,78%	409.766,81	8,73%
TOTAIS ACUMULADOS		4.694.673,78	100,00%	430.001,86	9,16%	849.886,19	18,10%	1.301.727,11	27,73%	1.854.827,88	39,51%	2.264.594,69	48,24%

Ariana Tonon Nascimento
 Ariana Tonon Nascimento
 Engenheira Civil
 CREA-ES 44.447/D
 PMC/SEMOB

a sede do Município

S	06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS		09º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$
	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	20,00%	283.527,56	28,00%	60.755,91	6,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	60.755,91
	0,00%	-	0,00%	103.904,13	10,00%	207.808,26	20,00%	207.808,26	20,00%	207.808,26	20,00%	155.856,20	15,00%	155.856,20
	20,00%	95.869,76	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	0,00%	-	0,00%	60.930,51	10,00%	60.930,51	10,00%	182.791,54	30,00%	121.861,03	20,00%	121.861,03	20,00%	60.930,51
	0,00%	28.082,35	10,00%	112.329,40	40,00%	84.247,05	30,00%	56.164,70	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	8,73%	407.479,67	8,68%	337.919,96	7,20%	352.985,83	7,52%	446.764,51	9,52%	329.669,29	7,02%	277.717,22	5,92%	277.542,62
	48,24%	2.672.074,36	56,92%	3.009.994,31	64,12%	3.362.980,14	71,63%	3.809.744,65	81,15%	4.139.413,94	88,17%	4.417.131,16	94,09%	4.694.673,78

Assinatura
Assinatura
 J. Antonio Tomaz Nascimento
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO 44.447/D
 CREA/RS 44.447/D
 PNC/ISENOB