

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Projeto: Conclusão da complementação da primeira etapa do SES Lado Norte da sede do Município para implantação da Elevatória de Esgoto EE-N04; Linhas de Recalque LRN-04; LR-N03; LR-N09; LR-N09; Travessia Segurança Ponte

Município: Colatina

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO															
Fontes de Recursos: RENOVA															
01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	85.689,08	0,98%			59.982,36	70,00%	25.706,72	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	TRAVESSIA SOBRE O RIO PANCAS	406.103,81	4,65%			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	EE-N04 Q= 188,0l/s HMAN= 43,20mca POT=63,40kw	3.268.893,70	37,41%			-	0,00%	163.444,68	5,00%	163.444,68	5,00%	163.444,68	5,00%	163.444,68	5,00%
Fonte de Recursos: CAIXA/OGU- MCIDADE (0350.856-41) E MUNICÍPIO															
04	LG ETE DN500 466+19,02 a 546+18,05	25.671,99	0,29%			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	LINHA DE RECALQUE LR N04 DN400 210+8,84 A 277+1,17	10.153,80	0,12%			-	0,00%	-	0,00%	10.153,80	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	LINHA DE RECALQUE LR N08 DN500 277+1,17 a 369+11,64	1.200.539,98	13,74%			-	0,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%
07	LINHA DE RECALQUE LR N09 DN500 369+19,67 a 434+4,81	424.526,53	4,86%			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
08	TRAVESSIA 03 - PONTE RIO DOCE DN 500mm - 435+19,13 a 465+4,39	963.045,53	11,02%			-	0,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.289,95	4,05%			19.682,78	5,56%	19.682,78	5,56%	19.682,78	5,56%	19.682,78	5,56%	19.682,78	5,56%
10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.999.324,63	22,88%			-	0,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%
TOTAIS		8.738.239,05	100,00%	79.665,14	0,91%	79.665,14	0,91%	416.979,69	4,77%	401.426,77	4,59%	391.272,97	4,48%	492.798,92	5,64%
TOTAIS ACUMULADOS		8.738.239,05	100,00%	79.665,14	0,91%	79.665,14	0,91%	496.644,83	5,68%	898.071,60	10,28%	1.289.344,57	14,76%	1.782.143,49	20,39%
														2.274.942,41	26,03%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Colatina

Item	Descrição	07º MES		08º MES		09º MES		10º MES		11º MES		12º MES		13º MES	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
Grandes Itens (Etapas da obra)															
FONTE DE RECURSOS: RENOVA															
01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	TRAVESSIA SOBRE O RIO PANÇAS	101.525,95	25,00%	101.525,95	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	EE-N04 Q= 168,00/s HMAN= 43,20mca POT=93,40kw	163.444,68	5,00%	163.444,69	5,00%	163.444,69	5,00%	163.444,69	5,00%	163.444,69	5,00%	163.444,69	5,00%	261.511,50	8,00%
FONTE DE RECURSOS: CAIXA/OGU- MCIDADE 003															
MUNICÍPIO															
04	LG ETE DN500 466+19,02 a 546+18,05	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	LINHA DE RECALQUE LR N04 DN400 210+8,84 A 277+1,17	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	LINHA DE RECALQUE LR N08 DN500 277+1,17 a 369+11,64	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	120.054,00	10,00%
07	LINHA DE RECALQUE LR N09 DN500 369+19,67 a 434+4,81	42.452,65	10,00%	42.452,65	10,00%	42.452,65	10,00%	42.452,65	10,00%	42.452,65	10,00%	42.452,65	10,00%	42.452,65	10,00%
08	TRAVESSIA 03 - PONTE RIO DOCE DN 500mm - 435+19,13 a 466+4,39	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	96.304,55	10,00%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.682,78	5,56%	19.682,78	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%
10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	199.932,47	10,00%
TOTAIS		535.251,57	6,13%	535.251,58	6,13%	433.725,62	4,96%	433.725,62	4,96%	433.725,62	4,96%	433.725,62	4,96%	739.937,94	8,47%
TOTAIS ACUMULADOS		2.810.193,98	32,16%	3.345.445,56	38,29%	3.779.171,18	43,25%	4.212.896,80	48,21%	4.646.622,42	53,18%	5.080.348,04	58,14%	5.820.285,98	66,61%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Colatina

Item	Descrição Grandes Itens (Etapas da obra)	14º MES		15º MES		16º MES		17º MES		18º MES	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
FONTE DE RECURSOS: RENOVA											
01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	TRAVESSIA SOBRE O RIO PANCAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	EE-N04 Q= 188,0l/s HMAN= 43,20mca POT=63,40kw	261.511,50	8,00%	261.511,50	8,00%	228.822,56	7,00%	228.822,56	7,00%	228.822,56	7,00%
FONTE DE RECURSOS: CAIXA/OGU - MCIDADE I03											
MUNICÍPIO											
04	LG ETE DN500 466+19,02 a 546+18,05	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.836,00	50,00%	12.836,00	50,00%
05	LINHA DE RECALQUE LR N04 DN400 270+8,84 A 277+1,17	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	LINHA DE RECALQUE LR N08 DN500 277+1,17 a 369+11,64	120.054,00	10,00%	120.054,00	10,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%	60.027,00	5,00%
07	LINHA DE RECALQUE LR N09 DN500 369+19,67 a 434+4,81	42.452,65	10,00%	21.226,33	5,00%	21.226,33	5,00%	21.226,33	5,00%	21.226,33	5,00%
08	TRAVESSIA 03 - PONTE RIO DOCE DN 500mm - 435+19,13 a 465+4,39	96.304,55	10,00%	96.304,55	10,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%	48.152,28	5,00%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%	19.682,77	5,56%
10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	199.932,47	10,00%	199.932,47	10,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%	99.966,23	5,00%
TOTAIS		739.937,94	6,47%	718.711,62	8,22%	477.877,17	5,47%	490.713,17	5,62%	490.713,17	5,62%
TOTAIS ACUMULADOS		6.560.223,92	75,07%	7.278.935,54	83,30%	7.756.812,71	88,77%	8.247.525,88	94,38%	8.738.239,05	100,00%