

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTACAO DA SEGUNDA ETAPA DA ETE
 LOCAL: COLATINA - ES

ITEM	DISCRIMINACAO	VALOR (R\$)	PESO %	SERVICOS A EXECUTAR												SERVICOS A EXECUTAR											
				MÉS 01		MÉS 02		MÉS 03		MÉS 04		MÉS 05		MÉS 06		MÉS 07		MÉS 08		MÉS 09		MÉS 10		MÉS 11		MÉS 12	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
 FONTE DE RECURSOS: PAC MDR 0424428-272015																											
1	SERVICOS PRELIMINARES	139.687,60	0,67%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	URBANIZACAO	82.121,30	0,39%																								
3	INTERLIGACAO DO SISTEMA	426.990,68	2,04%																10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	40,00%	
4	SISTEMA DE AGUA POTAVEL E AGUA DE UTILIDADES	8.816,38	0,04%																								
 FONTE DE RECURSOS: FUNDAACAO RENOVA/IBANDES																											
5	FILTRO BIOLÓGICO 01, 02 E 03	10.711.874,82	51,26%				5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%	5,00%	25,00%	10,00%	35,00%	10,00%	45,00%	10,00%	55,00%	10,00%	65,00%	5,00%	70,00%	
 FONTE DE RECURSOS: PAC MDR 0424428-272015																											
6	CAIXA DIVISÓRIA DE FLUXO 03	146.545,15	0,70%																10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	50,00%	85,00%	15,00%	100,00%	
7	DECANTADOR SECUNDÁRIO 01, 02 E 03	5.063.242,12	24,23%				5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	10,00%	25,00%	10,00%	35,00%	10,00%	45,00%	10,00%	55,00%	5,00%	60,00%	5,00%	65,00%	5,00%	70,00%	
8	ADENSADOR DE LODO - CENTRIFUGAS	1.200.681,70	5,75%											5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%	5,00%	25,00%	5,00%	30,00%	10,00%	40,00%
9	ESTACAO ELEVATORIA DE RECIRCULACAO	1.013.462,07	4,85%						5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%	5,00%	25,00%	5,00%	30,00%	5,00%	35,00%	5,00%	40,00%	5,00%	45,00%	
10	DESIDRATAÇÃO DE LODO	794.391,26	3,80%				5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%	5,00%	25,00%	5,00%	30,00%	5,00%	35,00%	5,00%	40,00%	5,00%	45,00%	5,00%	50,00%	
11	INSTALACOES ELÉTRICAS	797.953,83	3,82%																								
12	LIMPEZA DA OBRA	38.194,94	0,18%																								
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	474.739,00	2,27%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%	5,00%	25,00%	5,00%	30,00%	5,00%	35,00%	5,00%	40,00%	5,00%	45,00%	5,00%	50,00%	5,00%	55,00%	5,00%	60,00%
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$ 20.898.700,85	97,73%	0,45%	0,45%	0,45%	0,90%	4,08%	4,97%	4,32%	9,29%	4,32%	13,61%	5,82%	19,43%	5,82%	25,28%	8,38%	33,63%	8,66%	42,29%	7,55%	49,84%	7,73%	57,57%	5,20%	62,77%
TOTAL EM REAIS		R\$ 20.898.700,85		93.580,75	93.580,75	187.161,50	852.212,36	1.039.373,86	902.885,46	1.942.259,32	902.885,46	2.845.144,79	1.216.081,65	4.061.226,44	1.216.081,65	5.277.308,10	1.751.675,40	7.028.983,49	1.800.028,98	8.838.012,47	1.577.848,65	10.415.861,12	1.614.484,83	12.030.346,05	1.087.634,47	13.117.980,52	

ITEM	DISCRIMINACAO	VALOR (R\$)	PESO %	SERVICOS A EXECUTAR				SERVICOS A EXECUTAR				SERVICOS A EXECUTAR			
				MÉS 13		MÉS 14		MÉS 15		MÉS 16		MÉS 17		MÉS 18	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
 FONTE DE RECURSOS: PAC MDR 0424428-272015															
1	SERVICOS PRELIMINARES	139.687,60	0,67%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	URBANIZACAO	82.121,30	0,39%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
3	INTERLIGACAO DO SISTEMA	426.990,68	2,04%	10,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
4	SISTEMA DE AGUA POTAVEL E AGUA DE UTILIDADES	8.816,38	0,04%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
 FONTE DE RECURSOS: FUNDAACAO RENOVA/IBANDES															
5	FILTRO BIOLÓGICO 01, 02 E 03	10.711.874,82	51,26%	5,00%	75,00%	5,00%	80,00%	5,00%	85,00%	5,00%	90,00%	5,00%	95,00%	5,00%	100,00%
 FONTE DE RECURSOS: PAC MDR 0424428-272015															
6	CAIXA DIVISÓRIA DE FLUXO 03	146.545,15	0,70%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
7	DECANTADOR SECUNDÁRIO 01, 02 E 03	5.063.242,12	24,23%	5,00%	75,00%	5,00%	80,00%	5,00%	85,00%	5,00%	90,00%	5,00%	95,00%	5,00%	100,00%
8	ADENSADOR DE LODO - CENTRIFUGAS	1.200.681,70	5,75%	10,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
9	ESTACAO ELEVATORIA DE RECIRCULACAO	1.013.462,07	4,85%	5,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
10	DESIDRATAÇÃO DE LODO	794.391,26	3,80%	5,00%	55,00%	10,00%	65,00%	10,00%	75,00%	10,00%	85,00%	10,00%	95,00%	5,00%	100,00%
11	INSTALACOES ELÉTRICAS	797.953,83	3,82%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	50,00%	20,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%
12	LIMPEZA DA OBRA	38.194,94	0,18%											100,00%	100,00%
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	474.739,00	2,27%	5,00%	65,00%	5,00%	70,00%	5,00%	75,00%	5,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$ 20.898.700,85	97,73%	5,52%	68,29%	6,38%	74,67%	6,37%	81,04%	6,37%	87,41%	6,49%	93,90%	6,10%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$ 20.898.700,85		1.153.660,21	14.271.840,74	1.332.664,64	15.604.305,38	1.332.060,39	16.936.365,77	1.332.060,39	18.268.426,17	1.355.797,34	19.624.223,51	1.274.477,34	20.898.700,85