



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| <b>OBRA:</b> REFORMA DA EMEIEF "DRº CARLOS GERMANO NAUMANN"         |                              |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>LOCAL:</b> AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 584, BAIRRO MARIA ISMÊNIA |                              |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| <b>ITEM</b>                                                         | <b>DESCRIÇÃO</b>             | <b>FINANCEIRO</b>       | <b>MÊS 01</b>         | <b>MÊS 02</b>         | <b>MÊS 03</b>         | <b>MÊS 04</b>         | <b>MÊS 05</b>         | <b>MÊS 06</b>           | <b>MÊS 07</b>           | <b>MÊS 08</b>           | <b>TOTAL</b>            |
| 1                                                                   | PREPARAÇÃO DO CANTEIRO       | R\$ 44.515,74           | R\$ 5.564,47          | R\$ 5.564,47          | R\$ 5.564,47          | R\$ 5.564,47          | R\$ 5.564,47          | R\$ 5.564,47            | R\$ 5.564,47            | R\$ 5.564,47            | R\$ 44.515,74           |
|                                                                     |                              | 3,00%                   | 12,50%                | 12,50%                | 12,50%                | 12,50%                | 12,50%                | 12,50%                  | 12,50%                  | 12,50%                  | 12,50%                  |
| 2                                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES        | R\$ 293,20              | R\$ 293,20            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 293,20              |
|                                                                     |                              | 0,02%                   | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| 3                                                                   | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS       | R\$ 126.037,83          | R\$ 100.830,26        | R\$ 25.207,57         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 126.037,83          |
|                                                                     |                              | 8,50%                   | 80,00%                | 20,00%                |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| 4                                                                   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        | R\$ 931,83              | R\$ 0,00              | R\$ 931,83            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 931,83              |
|                                                                     |                              | 0,06%                   |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| 5                                                                   | ESTRUTURA                    | R\$ 36.375,94           | R\$ 0,00              | R\$ 36.375,94         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 36.375,94           |
|                                                                     |                              | 2,45%                   |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| 6                                                                   | PAREDES E PAINÉIS            | R\$ 27.702,78           | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 13.851,39         | R\$ 13.851,39         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 27.702,78           |
|                                                                     |                              | 1,87%                   |                       |                       | 50,00%                | 50,00%                |                       |                         |                         |                         |                         |
| 7                                                                   | COBERTURA                    | R\$ 226.678,69          | R\$ 0,00              | R\$ 226.678,69        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 226.678,69          |
|                                                                     |                              | 15,28%                  |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| 8                                                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO            | R\$ 27.160,22           | R\$ 0,00              | R\$ 10.864,09         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 16.296,13         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 27.160,22           |
|                                                                     |                              | 1,83%                   |                       | 40,00%                |                       |                       | 60,00%                |                         |                         |                         |                         |
| 9                                                                   | REVESTIMENTO                 | R\$ 177.955,96          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 53.386,79         | R\$ 35.591,19           | R\$ 88.977,98           | R\$ 0,00                | R\$ 177.955,96          |
|                                                                     |                              | 12,00%                  |                       |                       |                       |                       | 30,00%                | 20,00%                  | 50,00%                  |                         |                         |
| 10                                                                  | ESQUADRIAS                   | R\$ 137.868,59          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 27.573,72         | R\$ 68.934,30           | R\$ 41.360,58           | R\$ 0,00                | R\$ 137.868,59          |
|                                                                     |                              | 9,29%                   |                       |                       |                       |                       | 20,00%                | 50,00%                  | 30,00%                  |                         |                         |
| 11                                                                  | PISO                         | R\$ 242.329,50          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 72.698,85         | R\$ 48.465,90         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 121.164,75          | R\$ 242.329,50          |
|                                                                     |                              | 16,33%                  |                       |                       |                       | 30,00%                | 20,00%                |                         |                         | 50,00%                  |                         |
| 12                                                                  | ACABAMENTO                   | R\$ 42.684,58           | R\$ 0,00              | R\$ 4.268,46          | R\$ 21.342,29         | R\$ 17.073,83         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 42.684,58           |
|                                                                     |                              | 2,88%                   |                       | 10,00%                | 50,00%                | 40,00%                |                       |                         |                         |                         |                         |
| 13                                                                  | VIDROS E ESPELHOS            | R\$ 9.769,74            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 9.769,74            | R\$ 9.769,74            |
|                                                                     |                              | 0,66%                   |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| 14                                                                  | PINTURA                      | R\$ 91.592,35           | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 18.318,47           | R\$ 64.114,65           | R\$ 9.159,24            | R\$ 91.592,35           |
|                                                                     |                              | 6,17%                   |                       |                       |                       |                       |                       | 20,00%                  | 70,00%                  | 10,00%                  |                         |
| 15                                                                  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 13.751,96           | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 5.500,78            | R\$ 5.500,78            | R\$ 2.750,39            | R\$ 13.751,96           |
|                                                                     |                              | 0,93%                   |                       |                       |                       |                       |                       | 40,00%                  | 40,00%                  | 20,00%                  |                         |
| 16                                                                  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  | R\$ 60.015,04           | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 18.004,51         | R\$ 18.004,51           | R\$ 18.004,51           | R\$ 6.001,50            | R\$ 60.015,04           |
|                                                                     |                              | 4,05%                   |                       |                       |                       |                       | 30,00%                | 30,00%                  | 30,00%                  | 10,00%                  |                         |
| 17                                                                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | R\$ 164.915,13          | R\$ 24.737,27         | R\$ 24.737,27         | R\$ 24.737,27         | R\$ 24.737,27         | R\$ 24.737,27         | R\$ 24.737,27           | R\$ 8.245,76            | R\$ 8.245,76            | R\$ 164.915,13          |
|                                                                     |                              | 11,12%                  | 15,00%                | 15,00%                | 15,00%                | 15,00%                | 15,00%                | 15,00%                  | 5,00%                   | 5,00%                   |                         |
| 18                                                                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      | R\$ 53.001,92           | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 53.001,92         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 53.001,92           |
|                                                                     |                              | 3,57%                   |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| <b>Financeiro (R\$)</b>                                             |                              | <b>R\$ 1.483.581,00</b> | <b>R\$ 131.425,20</b> | <b>R\$ 334.628,31</b> | <b>R\$ 118.497,34</b> | <b>R\$ 133.925,81</b> | <b>R\$ 194.028,79</b> | <b>R\$ 176.650,99</b>   | <b>R\$ 231.768,72</b>   | <b>R\$ 162.655,85</b>   | <b>R\$ 1.483.581,00</b> |
| <b>Físico (%)</b>                                                   |                              | <b>100,00%</b>          | <b>8,86%</b>          | <b>22,56%</b>         | <b>7,99%</b>          | <b>9,03%</b>          | <b>13,08%</b>         | <b>11,91%</b>           | <b>15,62%</b>           | <b>10,96%</b>           |                         |
| <b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>                                   |                              |                         | <b>R\$ 131.425,20</b> | <b>R\$ 466.053,51</b> | <b>R\$ 584.550,85</b> | <b>R\$ 718.476,66</b> | <b>R\$ 912.505,44</b> | <b>R\$ 1.089.156,43</b> | <b>R\$ 1.320.925,16</b> | <b>R\$ 1.483.581,00</b> |                         |
| <b>Físico Acumulado (%)</b>                                         |                              |                         | <b>8,86%</b>          | <b>31,41%</b>         | <b>39,40%</b>         | <b>48,43%</b>         | <b>61,51%</b>         | <b>73,41%</b>           | <b>89,04%</b>           | <b>100,00%</b>          |                         |