

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS E AMBIENTES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - LOTEAMENTO DARCY

LOCAL: LOTEAMENTO DARCY DALLA BERNARDINA - COLATINA/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL	R\$ 23,119.07	PERÍODO LICITATÓRIO		R\$ 7,706.36	R\$ 7,706.36	R\$ 7,706.36	R\$ 23,119.07
		13.39%			33.33%	33.33%	33.33%	100.00%
2	REVESTIMENTOS	R\$ 26,362.02			R\$ -	R\$ 15,817.21	R\$ 10,544.81	R\$ 26,362.02
		15.27%				60.00%	40.00%	100.00%
3	PISO	R\$ 79,109.63			R\$ 39,554.82	R\$ 39,554.82	R\$ -	R\$ 79,109.63
		45.81%			50.00%	50.00%		100.00%
4	ACABAMENTO	R\$ 7,928.61			R\$ 1,585.72	R\$ 5,550.02	R\$ 792.86	R\$ 7,928.61
		4.59%			20.00%	70.00%	10.00%	100.00%
5	PINTURA	R\$ 30,276.56			R\$ -	R\$ 6,055.31	R\$ 24,221.25	R\$ 30,276.56
		17.53%				20.00%	80.00%	100.00%
6	DRENAGEM	R\$ 242.89			R\$ -	R\$ 242.89	R\$ -	R\$ 242.89
		0.14%				100.00%		100.00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5,648.77			R\$ -	R\$ -	R\$ 5,648.77	R\$ 5,648.77
		3.27%					100.00%	100.00%
Financeiro (R\$)		R\$ 172,687.55		R\$ 48,846.89	R\$ 74,926.61	R\$ 48,914.04	R\$ 172,687.55	
Físico (%)		100.00%		28.29%	43.39%	28.33%	100.00%	
Financeiro Acumulado (R\$)				R\$ 48,846.89	R\$ 123,773.50	R\$ 172,687.55		
Físico Acumulado (%)				28.29%	71.67%	100.00%		