

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO: 106.3443-02

OBRA: Construção de Campo Society

ENDEREÇO: R Alvino Maestri, Lot. Darcy Dalla Bernadina, São Braz, Colatina, ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	Serviços Preliminares	42.444,51	38.661,41	1.442,13	2.340,97
		8,89%	91,09%	3,40%	5,52%
2	Terraplanagem	12.614,70	12.614,70	-	-
		2,64%	100,00%		
3	Estrutura	11.953,11	11.953,11	-	-
		2,50%	100,00%		
4	Campo Sintético	85.506,81	17.101,36	68.405,45	-
		17,91%	20,00%	80,00%	
5	Drenagem	20.564,99	20.564,99	-	-
		4,31%	100,00%		
6	Fechamento lateral	117.393,50	11.739,35	105.654,15	-
		24,59%	10,00%	90,00%	
7	Área de vivência	82.227,69	16.445,54	32.891,08	32.891,08
		17,22%	20,00%	40,00%	40,00%
8	Arquibancada	16.581,16	-	16.581,16	-
		3,47%		100,00%	
9	Equipamentos	7.208,89	-	7.208,89	-
		1,51%		100,00%	
10	Instalações Elétricas	46.305,16	-	23.152,58	23.152,58
		9,70%		50,00%	50,00%
11	Acessibilidade	5.330,54	-	-	5.330,54
		1,12%			100,00%
12	Serviços Finais	1.758,62	-	-	1.758,62
		0,37%			100,00%
13	Administração Local	27.505,52	9.168,51	9.168,51	9.168,51
		5,76%	33,33%	33,33%	33,33%
EVOLUÇÃO PARCIAL			138.248,97	264.503,94	74.642,29
			28,96%	55,41%	15,64%
EVOLUÇÃO ACUMULADA			138.248,97	402.752,91	477.395,20
			28,96%	84,36%	100,00%