

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Revitalização de Praça localizada em Boapaba						
ENDEREÇO: Rodovia Armando Martinelli, Distrito de Boapaba, Colatina- ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
0	LICITAÇÃO	-	-	-	-	-
			100,00%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.601,95	-	18.541,76	2.060,20	-
		26,53%		90,00%	10,00%	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.428,06	-	5.428,06	-	-
		6,99%		100,00%		
3	PAVIMENTAÇÃO	22.529,38	-	-	11.264,69	11.264,69
		29,01%			50,00%	50,00%
4	MOBILIÁRIO	4.822,46	-	-	-	4.822,46
		6,21%				100,00%
5	PAISAGISMO	13.195,63	-	-	-	13.195,63
		16,99%				100,00%
6	SERVIÇOS ELÉTRICOS	10.689,08	-	-	8.551,26	2.137,82
		13,77%			80,00%	20,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	382,88	-	-	-	382,88
		0,49%				100,00%
<b>Financeiro (R\$)</b>		77.649,44	-	23.969,82	21.876,15	31.803,48
<b>Físico (%)</b>		100,00%	0,00%	30,87%	28,17%	40,96%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			-	23.969,82	<b>45.845,96</b>	<b>77.649,44</b>
<b>Físico Acumulado (%)</b>			0,00%	30,87%	<b>59,04%</b>	<b>100,00%</b>