



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA EMEFIT OSÉAS RANGEL DE AMORIM										
LOCAL:	RUA DOMÍCIO PORTO, S/Nº, COLATINA VELHA										
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 34.972,49	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 4.371,56	R\$ 34.972,49
		2,82%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 162.989,62	R\$ 162.989,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.989,62
		13,12%	100,00%								100,00%
3	MURO	R\$ 98.467,82	R\$ 19.693,56	R\$ 78.774,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.467,82
		7,93%	20,00%	80,00%							100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.016,03	R\$ 0,00	R\$ 11.016,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.016,03
		0,89%		100,00%							100,00%
5	COBERTURA	R\$ 24.687,50	R\$ 0,00	R\$ 24.687,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.687,50
		1,99%		100,00%							100,00%
6	REVESTIMENTO	R\$ 197.035,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.517,78	R\$ 98.517,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.035,55
		15,86%			50,00%	50,00%					100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.275,91	R\$ 0,00	R\$ 13.275,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.275,91
		1,07%		100,00%							100,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 84.596,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.298,12	R\$ 42.298,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.596,23
		6,81%					50,00%	50,00%			100,00%
9	PINTURA	R\$ 91.718,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.343,68	R\$ 45.859,21	R\$ 27.515,53	R\$ 91.718,42
		7,38%						20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
10	PISO	R\$ 61.175,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.235,10	R\$ 30.587,76	R\$ 18.352,66	R\$ 0,00	R\$ 61.175,52
		4,93%					20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
11	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 5.618,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.685,65	R\$ 1.123,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.809,42	R\$ 5.618,84
		0,45%				30,00%	20,00%			50,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 18.959,96	R\$ 0,00	R\$ 1.896,00	R\$ 9.479,98	R\$ 7.583,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.959,96
		1,53%		10,00%	50,00%	40,00%					100,00%
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 35.416,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.416,17	R\$ 35.416,17
		2,85%									100,00%
14	ACABAMENTO	R\$ 82.910,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.164,21	R\$ 33.164,21	R\$ 16.582,11	R\$ 82.910,53
		6,68%						40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
15	URBANIZAÇÃO ÁREA DE CONVIVÊNCIA	R\$ 139.503,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.850,97	R\$ 41.850,97	R\$ 41.850,97	R\$ 13.950,32	R\$ 139.503,23
		11,23%					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 131.088,30	R\$ 0,00	R\$ 19.663,25	R\$ 26.217,66	R\$ 26.217,66	R\$ 26.217,66	R\$ 26.217,66	R\$ 6.554,42	R\$ 0,00	R\$ 131.088,30
		10,55%		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%		100,00%
17	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS	R\$ 3.813,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.813,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.813,48
		0,31%			100,00%						100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 44.798,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.399,09	R\$ 22.399,09	R\$ 44.798,18
		3,61%							50,00%	50,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 1.242.043,78	R\$ 187.054,75	R\$ 153.684,50	R\$ 142.400,46	R\$ 138.376,63	R\$ 128.097,18	R\$ 196.833,96	R\$ 172.552,11	R\$ 123.044,20	R\$ 1.242.043,78
Físico (%)		100,00%	15,06%	12,37%	11,47%	11,14%	10,31%	15,85%	13,89%	9,91%	
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 187.054,75	R\$ 340.739,24	R\$ 483.139,70	R\$ 621.516,33	R\$ 749.613,51	R\$ 946.447,47	R\$ 1.118.999,58	R\$ 1.242.043,78	
Físico Acumulado (%)			15,06%	27,43%	38,90%	50,04%	60,35%	76,20%	90,09%	100,00%	