



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
Secretaria Municipal de Obras

Rua Melvin Jones, 50 – Esplanada – Colatina – ES – 29.702.110 - Tel: 3177-7080

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EMEFTI ADWALTHER RIBEIRO SOARES

**LOCAL:** SANTA TEREZINHA, COLATINA - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 45.899,80	R\$ 45.899,80										R\$ 45.899,80
		3,13%	100,00%										
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 90.166,56	R\$ 90.166,56										R\$ 90.166,56
		6,14%	100,00%										
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 10.065,11		R\$ 10.065,11									R\$ 10.065,11
		0,69%		100,00%									
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 27.717,36			R\$ 22.173,89	R\$ 5.543,47							R\$ 27.717,36
		1,89%			80,00%	20,00%							
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 7.951,23				R\$ 7.951,23							R\$ 7.951,23
		0,54%				100,00%							
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 227.732,04				R\$ 227.732,04							R\$ 227.732,04
		15,51%				100,00%							
7	PISO	R\$ 497.431,49		R\$ 49.743,15	R\$ 49.743,15	R\$ 49.743,15	R\$ 49.743,15	R\$ 49.743,15	R\$ 99.486,30	R\$ 99.486,30	R\$ 49.743,15		R\$ 497.431,49
		33,88%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
8	ESQUADRIAS	R\$ 119.280,14					R\$ 119.280,14						R\$ 119.280,14
		8,12%					100,00%						
9	COBERTURA (TETOS E FORROS)	R\$ 41.515,51		R\$ 41.515,51									R\$ 41.515,51
		2,83%		100,00%									
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 38.038,79				R\$ 38.038,79							R\$ 38.038,79
		2,59%				100,00%							
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.821,50						R\$ 2.164,30	R\$ 2.164,30	R\$ 2.164,30	R\$ 2.164,30	R\$ 2.164,30	R\$ 10.821,50
		0,74%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
12	PINTURA	R\$ 287.228,82						R\$ 57.445,76	R\$ 57.445,76	R\$ 57.445,76	R\$ 57.445,76	R\$ 57.445,76	R\$ 287.228,82
		19,56%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
13	RECUPERAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA	R\$ 13.762,70									R\$ 13.762,70		R\$ 13.762,70
		0,94%									100,00%		
14	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 17.869,71									R\$ 14.295,77	R\$ 3.573,94	R\$ 17.869,71
		1,22%									80,00%	20,00%	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.881,61										R\$ 32.881,61	R\$ 32.881,61
		2,24%										100,00%	
<b>Financeiro (R\$)</b>		<b>R\$ 1.468.362,37</b>	<b>R\$ 136.066,36</b>	<b>R\$ 101.323,77</b>	<b>R\$ 71.917,04</b>	<b>R\$ 329.008,68</b>	<b>R\$ 169.023,29</b>	<b>R\$ 109.353,21</b>	<b>R\$ 159.096,36</b>	<b>R\$ 159.096,36</b>	<b>R\$ 137.411,68</b>	<b>R\$ 96.065,62</b>	<b>R\$ 1.468.362,37</b>
Físico (%)		100,00%	9,27%	6,90%	4,90%	22,41%	11,51%	7,45%	10,83%	10,83%	9,36%	6,54%	100,00%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			<b>R\$ 136.066,36</b>	<b>R\$ 237.390,13</b>	<b>R\$ 309.307,17</b>	<b>R\$ 638.315,85</b>	<b>R\$ 807.339,14</b>	<b>R\$ 916.692,35</b>	<b>R\$ 1.075.788,71</b>	<b>R\$ 1.234.885,07</b>	<b>R\$ 1.372.296,75</b>	<b>R\$ 1.468.362,37</b>	
Físico Acumulado (%)			9,27%	16,17%	21,06%	43,47%	54,98%	62,43%	73,26%	84,10%	93,46%	100,00%	