



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal Obras de Colatina - SEMOB
CRONOGRAMA



PROJETOS: Av. Fioravanti Rossi / Rua Guerino Guimarães / Rua Ernesto Gobbet / Acesso - Igreja Católica / Rua Seis de Maio	BDI: 30,43%
ENDEREÇO: Diversos	BASE DE CÁLCULO: DER - NOV/22, SINAPI - NOV/22, SCO-RIO - NOV/22, ORSE - NOV/22
MUNICÍPIO: Colatina - ES	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	OBRA	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	1º MÊS (%)	2º MÊS (%)	3º MÊS (%)	4º MÊS (%)	5º MÊS (%)	6º MÊS (%)
1	AVENIDA FIORAVANTI ROSSI	R\$	429.830,02				143.305,33	143.262,35	143.262,35
		%					33,34%	33,33%	33,33%
2	RUA ERNESTO GOBBET	R\$	127.728,91	63.864,46	63.864,46				
		%		50,00%	50,00%				
3	RUA GUERINO GUIMARÃES	R\$	348.853,51	116.307,76	116.272,87	116.272,87			
		%		33,34%	33,33%	33,33%			
4	ACESSO IGREJA CATÓLICA	R\$	48.064,40				24.032,20	24.032,20	
		%					50,00%	50,00%	
5	RUA 06 DE MAIO - DISTRITO DE SÃO JÃO PEQUENO	R\$	20.707,09					10.353,55	10.353,55
		%						50,00%	50,00%
6	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	49.814,53	8.304,08	8.304,08	8.304,08	8.304,08	8.299,10	8.299,10
		%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
6	EXTENSÃO DE REDE E COMISSONAMENTO	R\$	71.770,00	11.964,06	11.964,06	11.964,06	11.964,06	11.956,88	11.956,88
		%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				200.440,36	200.405,47	136.541,02	187.605,67	197.904,07	173.871,87
DESEMBOLSO ACUMULADO				200.440,36	400.845,83	537.386,84	724.992,51	922.896,59	1.096.768,46
% PARCIAL				18,28%	18,27%	12,45%	17,11%	18,04%	15,85%
% ACUMULADA				18,28%	36,55%	49,00%	66,10%	84,15%	100,00%