

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - ESF 3														
ENDEREÇO: R. ANTÔNIO ZAGO, 156. BAIRRO: MARIA DAS GRAÇAS														
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.376,72	7.376,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,22%	100,00%											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	112.134,59	78.494,21	33.640,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,40%	70,00%	30,00%										
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	32.944,97	-	13.177,99	6.588,99	13.177,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,00%		40,00%	20,00%	40,00%								
4	ESTRUTURAS	594.860,64	59.486,06	237.944,26	178.458,19	118.972,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		18,03%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
5	PAREDES E PAINÉIS	123.008,88	-	-	123.008,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,73%			100,00%									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	76.163,85	-	-	-	76.163,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,31%				100,00%								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	68.032,81	-	-	-	68.032,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,06%				100,00%								
8	VIDROS E ESPELHOS	24.458,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.458,61
		0,74%												100,00%
9	COBERTURA	86.884,28	-	-	-	69.507,42	17.376,86	-	-	-	-	-	-	-
		2,63%				80,00%	20,00%							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.340,38	-	-	-	32.272,30	8.068,08	-	-	-	-	-	-	-
		1,22%				80,00%	20,00%							
11	TETOS E FORROS	35.601,79	-	-	-	-	17.800,90	17.800,90	-	-	-	-	-	-
		1,08%					50,00%	50,00%						



12	REVESTIMENTO DE PAREDES	314.966,74	-	-	-	-	251.973,39	62.993,35	-	-	-	-	-	-
		9,55%						80,00%	20,00%					
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	199.856,77	-	-	-	-	-	199.856,77	-	-	-	-	-	-
		6,06%						100,00%						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	69.025,03	-	-	-	-	-	34.512,52	34.512,52	-	-	-	-	-
		2,09%						50,00%	50,00%					
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	266.137,52	-	-	-	-	-	133.068,76	133.068,76	-	-	-	-	-
		8,07%						50,00%	50,00%					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	622.807,06	-	-	-	93.421,06	62.280,71	93.421,06	155.701,77	124.561,41	62.280,71	31.140,35	-	-
		18,88%				15,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%		
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	82.279,06	-	-	-	-	-	-	-	41.139,53	41.139,53	-	-	-
		2,49%								50,00%	50,00%			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	32.027,50	-	-	-	-	-	-	-	-	16.013,75	16.013,75	-	-
		0,97%									50,00%	50,00%		
19	PINTURA	156.204,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.102,15	78.102,15	-
		4,73%										50,00%	50,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.224,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.224,06
		0,67%												100,00%
21	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO PROJETUAL	332.302,10	33.230,21	199.381,26	-	-	-	-	-	-	-	-	99.690,63	-
		10,07%	10,00%	60,00%										30,00%
Financeiro (R\$)		3.299.637,66	178.587,21	484.143,88	308.056,07	471.547,56	357.499,93	541.653,35	323.283,04	165.700,94	119.433,99	125.256,25	177.792,78	46.682,67
Físico (%)		35,34%	5,41%	14,67%	9,34%	14,29%	10,83%	16,42%	9,80%	5,02%	3,62%	3,80%	5,39%	1,41%
Financeiro Acumulado (R\$)			178.587,21	662.731,09	970.787,15	1.442.334,72	1.799.834,64	2.341.487,99	2.664.771,03	2.830.471,97	2.949.905,96	3.075.162,21	3.252.954,99	3.299.637,66
Físico Acumulado (%)			5,41%	20,08%	29,42%	43,71%	54,55%	70,96%	80,76%	85,78%	89,40%	93,20%	98,59%	100,00%