

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA ELÉTRICA, COBERTURA DO PÁTIO, REFORMA DO PISO E INSTALAÇÃO DE GRADES DA EMEF FERRUCIO FORRECHI									
LOCAL: RUA SANTA LUZIA, 157. BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN									
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.781,26	R\$ 29.890,63	R\$ 29.890,63					R\$ 59.781,26
		6,45%	50,00%	50,00%					
02	ESCAVAÇÃO	R\$ 797,36	R\$ 797,36						R\$ 797,36
		0,09%	100,00%						
03	ESTRUTURAS	R\$ 6.163,19	R\$ 3.081,60	R\$ 3.081,60					R\$ 6.163,19
		0,66%	50,00%	50,00%					
04	COBERTURA	R\$ 292.237,30			R\$ 87.671,19	R\$ 102.283,06	R\$ 102.283,06		R\$ 292.237,30
		31,52%			30,00%	35,00%	35,00%		
05	PAREDE E PAINEL	R\$ 9.514,91			R\$ 9.514,91				R\$ 9.514,91
		1,03%			100,00%				
06	PINTURA	R\$ 33.838,98						R\$ 33.838,98	R\$ 33.838,98
		3,65%						100,00%	
07	PISO	R\$ 42.905,37		R\$ 21.452,69	R\$ 21.452,69				R\$ 42.905,37
		4,63%		50,00%	50,00%				
08	PONTOS E APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 8.387,42					R\$ 8.387,42		R\$ 8.387,42
		0,90%					100,00%		
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS (CABEAMENTO)	R\$ 84.736,34		R\$ 84.736,34					R\$ 84.736,34
		9,14%		100,00%					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS (INTERRUPTORES E TOMADAS)	R\$ 6.941,67		R\$ 3.470,84	R\$ 3.470,84				R\$ 6.941,67
		0,75%		50,00%	50,00%				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS (VENTILADORES E LUMINÁRIAS)	R\$ 68.595,74		R\$ 34.297,87	R\$ 34.297,87				R\$ 68.595,74
		7,40%		50,00%	50,00%				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS (INFRAESTRUTURA)	R\$ 129.051,12	R\$ 129.051,12						R\$ 129.051,12
		13,92%	100,00%						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXTERNA)	R\$ 8.637,10		R\$ 4.318,55	R\$ 4.318,55				R\$ 8.637,10
		0,93%		50,00%	50,00%				
14	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 27.210,15		R\$ 21.768,12	R\$ 5.442,03				R\$ 27.210,15
		2,93%		80,00%	20,00%				
15	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA	R\$ 63.266,43	R\$ 15.816,61	R\$ 31.633,22	R\$ 15.816,61				R\$ 63.266,43
		6,82%	25,00%	50,00%	25,00%				
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.256,59		R\$ 7.256,59					R\$ 7.256,59
		0,78%		100,00%					
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 77.804,61					R\$ 38.902,31	R\$ 38.902,31	R\$ 77.804,61
		8,39%					50,00%	50,00%	
<b>Financeiro (R\$)</b>		<b>R\$ 927.125,54</b>	<b>R\$ 178.637,31</b>	<b>R\$ 241.906,43</b>	<b>R\$ 181.984,68</b>	<b>R\$ 102.283,06</b>	<b>R\$ 149.572,78</b>	<b>R\$ 72.741,29</b>	<b>R\$ 927.125,54</b>
<b>Físico (%)</b>		<b>100,00%</b>	<b>19,27%</b>	<b>26,09%</b>	<b>19,63%</b>	<b>11,03%</b>	<b>16,13%</b>	<b>7,85%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			<b>R\$ 178.637,31</b>	<b>R\$ 420.543,74</b>	<b>R\$ 602.528,42</b>	<b>R\$ 704.811,48</b>	<b>R\$ 854.384,26</b>	<b>R\$ 927.125,54</b>	
<b>Físico Acumulado (%)</b>			<b>19,27%</b>	<b>45,36%</b>	<b>64,99%</b>	<b>76,02%</b>	<b>92,15%</b>	<b>100,00%</b>	