

Obra: Construção da Praça Pública Fazenda Vitali

Município: Colatina / ES

Endereço: Rua Pedro Vitali, Fazenda Vitali

| CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO |                                   |                  |           |            |            |            |            |            |            |              |              |              |               |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ITEM                           | DESCRIÇÃO                         | VALOR (R\$)      | 30 DIAS   | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS   | 210 DIAS   | 240 DIAS     | 270 DIAS     | 300 DIAS     | Total parcela |
| 1                              | SERVIÇOS PRELIMINARES             | R\$ 45.477,60    | 100,00%   |            |            |            |            |            |            |              |              |              | 100,00%       |
|                                |                                   |                  | 45.477,60 |            |            |            |            |            |            |              |              |              | 45.477,60     |
| 2                              | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA             | R\$ 36.314,45    | 35,00%    | 40,00%     | 25,00%     |            |            |            |            |              |              |              | 100,00%       |
|                                |                                   |                  | 12.710,06 | 14.525,78  | 9.078,61   |            |            |            |            |              |              |              | 36.314,45     |
| 3                              | ARQUIBANCADAS                     | R\$ 101.616,76   |           | 20,00%     | 30,00%     | 50,00%     |            |            |            |              |              |              | 100,00%       |
|                                |                                   |                  |           | 20.323,35  | 30.485,03  | 50.808,38  |            |            |            |              |              |              | 101.616,76    |
| 4                              | PAVIMENTAÇÃO PRAÇA                | R\$ 435.362,68   |           |            | 15,00%     | 20,00%     | 30,00%     | 35,00%     |            |              |              |              | 100,00%       |
|                                |                                   |                  |           |            | 65.304,40  | 87.072,54  | 130.608,80 | 152.376,94 |            |              |              |              | 435.362,68    |
| 5                              | MURO DE ARRIMO RUA MARIA DA PENHA | R\$ 37.449,77    | 20,00%    | 20,00%     | 30,00%     | 30,00%     |            |            |            |              |              |              | 100,00%       |
|                                |                                   |                  | 7.489,95  | 7.489,95   | 11.234,93  | 11.234,93  |            |            |            |              |              |              | 37.449,77     |
| 7                              | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V  | R\$ 424.105,09   |           |            |            |            |            | 10,00%     | 30,00%     | 40,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 100,00%       |
|                                |                                   |                  |           |            |            |            |            | 42.410,51  | 127.231,53 | 169.642,04   | 42.410,51    | 42.410,51    | 424.105,09    |
| 8                              | ACESSORIOS                        | R\$ 206.412,38   |           |            |            |            |            |            |            |              |              |              | 100,00%       |
|                                |                                   |                  |           |            |            |            |            |            |            | 61.923,71    | 82.564,95    | 61.923,71    | 206.412,38    |
| 9                              | PAISAGISMO                        | R\$ 33.366,18    |           |            |            |            |            |            |            | 20,00%       | 40,00%       | 40,00%       | 100,00%       |
|                                |                                   |                  |           |            |            |            |            |            |            | 6.673,24     | 13.346,47    | 13.346,47    | 33.366,18     |
| 10                             | PLAYGROUND                        | R\$ 53.414,60    |           |            |            |            |            |            |            |              | 50,00%       | 50,00%       | 100,00%       |
|                                |                                   |                  |           |            |            |            |            |            |            |              | 26.707,30    | 26.707,30    | 53.414,60     |
| TOTAL                          |                                   | R\$ 1.373.519,51 | 65.677,61 | 42.339,09  | 116.102,97 | 149.115,85 | 130.608,80 | 194.787,45 | 127.231,53 | 238.238,99   | 165.029,23   | 144.388,00   | 1.373.519,51  |
|                                |                                   |                  | 65.677,61 | 108.016,70 | 224.119,67 | 373.235,52 | 503.844,32 | 698.631,77 | 825.863,30 | 1.064.102,28 | 1.229.131,52 | 1.373.519,51 |               |