

2.3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) E SUPRA ESTRUTURA (Conforme detalhe do projeto)	83.370,37	20.842,59	62.527,78	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,49%	25,00%	75,00%								
2.4	LAJES PRÉ-MOLDADAS	15.280,45	-	3.820,11	11.460,34	-	-	-	-	-	-	-
		1,37%		25,00%	75,00%							
2.5	VERGAS/CONTRAVERGA	193,65	-	-	48,41	145,24	-	-	-	-	-	-
		0,02%			25,00%	75,00%						
2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	4.592,70	-	1.148,18	3.444,53	-	-	-	-	-	-	-
		0,41%		25,00%	75,00%							
2.7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.198,36	-	1.549,59	4.648,77	-	-	-	-	-	-	-
		0,56%		25,00%	75,00%							
2.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.732,63	-	933,16	2.799,47	-	-	-	-	-	-	-
		0,34%		25,00%	75,00%							
2.9	VIDROS E ESPELHOS	2.264,68	-	566,17	1.698,51	-	-	-	-	-	-	-
		0,20%		25,00%	75,00%							
2.10	COBERTURA	47.878,60	-	-	11.969,65	35.908,95	-	-	-	-	-	-
		4,30%			25,00%	75,00%						
2.11	REBAIXAMENTOS	5.875,20	-	-	-	1.468,80	4.406,40	-	-	-	-	-
		0,53%				25,00%	75,00%					
2.12	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	7.348,50	-	-	-	-	1.837,13	5.511,38	-	-	-	-
		0,66%					25,00%	75,00%				
2.13	ACABAMENTOS PAREDE	8.668,84	-	-	-	-	-	2.167,21	6.501,63	-	-	-
		0,78%						25,00%	75,00%			
2.14	LASTRO DE CONTRAPISO	9.827,70	-	-	-	2.456,93	7.370,78	-	-	-	-	-
		0,88%				25,00%	75,00%					
2.15	ACABAMENTOS PISO	19.063,07	-	-	-	-	4.765,77	14.297,30	-	-	-	-
		1,71%					25,00%	75,00%				
2.16	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	9.468,76	-	-	-	-	-	2.367,19	7.101,57	-	-	-
		0,85%						25,00%	75,00%			
2.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	8.049,37	-	-	-	-	-	-	2.012,34	6.037,03	-	-
		0,72%							25,00%	75,00%		
2.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.388,38	-	-	-	-	-	-	-	3.097,10	9.291,29	-
		1,11%								25,00%	75,00%	
2.19	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	924,64	-	-	-	-	-	-	-	-	693,48	231,16
		0,08%									75,00%	25,00%
2.20	PINTURA	9.224,99	-	-	-	-	-	-	2.306,25	6.918,74	-	-
		0,83%							25,00%	75,00%		
2.21	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.229,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.229,95
		0,11%										100,00%
Custo		1.113.164,86	85.119,61	81.823,03	85.756,63	98.095,20	46.848,76	150.028,78	213.793,45	110.162,80	232.382,31	9.154,31
Porcentagem		100,00%	7,65%	7,35%	7,70%	8,81%	4,21%	13,48%	19,21%	9,90%	20,88%	0,82%
Custo Acumulado			85.119,61	166.942,64	252.699,27	350.794,47	397.643,22	547.672,00	761.465,45	871.628,25	1.104.010,55	1.113.164,86
Porcentagem Acumulado			7,65%	15,00%	22,70%	31,51%	35,72%	49,20%	68,41%	78,30%	99,18%	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ACESSORIA E SISTEMAS