

# CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Colatina

**Projeto:** Projetos executivos do sistema de afastamento de esgoto sanitário de Colatina Lado Norte -1ª Etapa

**Responsável Técnico:** Ariana Tonon Nascimento

**Nº CREA/CAU:** 44.447/D

**Data:** 30/06/2021

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição Grandes Itens (Etapas da obra)	Valor dos Serviços		01º MÊS	02º MÊS	03º MÊS	04º MÊS	05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS			
		R\$	Peso %					R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %		
01	EE-N01 Q= 33,40l/s HMAN= 34,10mca POT=26,00kw	915.596,17	10,48%	PUBLICAÇÃO	LICITAÇÃO			274.678,85	30,00%	274.678,85	30,00%	274.678,85	30,00%		
02	EE-N02 Q= 7,40l/s HMAN= 22,50mca POT=8,20kw	1.047.708,05	11,99%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	EE-N03 Q= 8,10l/s HMAN= 20,20mca POT=4,80kw	939.244,34	10,75%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	EE-N05 Q= 19,90l/s HMAN= 23,20mca POT=14,90kw	1.151.840,21	13,19%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	LINHA DE RECALQUE LR N01 DN200 0+0,00 a 86+1,80	1.562.312,82	17,88%					-	0,00%	-	0,00%	312.462,56	20,00%	468.693,85	30,00%
06	LINHA DE RECALQUE LR N02 DN200 86+1,80 a 137+15,01	1.022.611,08	11,71%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	LINHA DE RECALQUE LR N03 DN250 137+15,01 a 163+0,00	515.887,88	5,91%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
08	LINHA DE RECALQUE LR N05 DN150 0+0,00 a 7+17,04	169.221,06	1,94%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	CT RIO DOCE RD ME01-01 - DN300	1.117.007,28	12,79%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO	294.069,93	3,37%					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>8.735.498,82</b>	<b>100,00%</b>					<b>274.678,85</b>	<b>3,14%</b>	<b>587.141,42</b>	<b>6,72%</b>	<b>743.372,70</b>	<b>8,51%</b>		
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>8.735.498,82</b>	<b>100,00%</b>					<b>274.678,85</b>	<b>3,14%</b>	<b>861.820,27</b>	<b>9,87%</b>	<b>1.605.192,96</b>	<b>18,38%</b>		



08º MÊS		09º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
91.559,62	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
314.312,42	30,00%	314.312,42	30,00%	314.312,42	30,00%	104.770,81	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	281.773,30	30,00%	281.773,30	30,00%	281.773,30	30,00%	93.924,43	10,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	345.552,06	30,00%	345.552,06	30,00%
468.693,85	30,00%	312.462,56	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	204.522,22	20,00%	306.783,32	30,00%	306.783,32	30,00%	204.522,22	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	103.177,58	20,00%	154.766,36	30,00%	154.766,36	30,00%	103.177,58	20,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.844,21	20,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
874.565,88	10,01%	831.297,20	9,52%	621.095,74	7,11%	693.327,43	7,94%	589.473,09	6,75%	436.539,67	5,00%	594.242,86	6,80%	482.573,85	5,52%
2.479.758,84	28,39%	3.311.056,04	37,90%	3.932.151,78	45,01%	4.625.479,21	52,95%	5.214.952,30	59,70%	5.651.491,97	64,70%	6.245.734,83	71,50%	6.728.308,68	77,02%



16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS		22º MÊS	
R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
345.552,06	30,00%	115.184,02	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
50.766,32	30,00%	50.766,32	30,00%	33.844,21	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
-	0,00%	-	0,00%	111.700,73	10,00%	223.401,46	20,00%	223.401,46	20,00%	223.401,46	20,00%	335.102,18	30,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.406,99	10,00%	58.813,99	20,00%	58.813,99	20,00%	147.034,97	50,00%
396.318,38	4,54%	165.950,34	1,90%	145.544,94	1,67%	252.808,45	2,89%	282.215,44	3,23%	282.215,44	3,23%	482.137,15	5,52%
7.124.627,06	81,56%	7.290.577,40	83,46%	7.436.122,34	85,13%	7.688.930,79	88,02%	7.971.146,23	91,25%	8.253.361,67	94,48%	8.735.498,82	100,00%

